

(参考様式)

【別紙(工程表)】

# 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成24年度～令和2年度)

令和元年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	8 事業番号				D-16-1				事業名	海岸通地区震災復興市街地再開発事業				事業実施主体	塩竈市				
		事業番号				平成30年度(2018)					令和元年度(2019)						令和2年度(2020)			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期		第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			第1四半期	第2四半期	第3四半期	
法定手続き・許認可等		都決変更 事業認可 事業計画作成	都決変更 事業計画変更 権利変換計画認可申請 権利変換計画策定					事業計画変更 (資金計画、事業期間延長)	4 / 1 9 県認可				全体事業費の精査		価格確定・登記		全体事業費精査の要件 ・2番地区本工事費の確定(R2.1) ・2番地区既存建物除却費の確定(R1.9～R2.5)にかけて順次、各建物の除却を行う) ※上記不確定要素の事業費に与える影響について精査が必要になるため、左記時期となります。			
用地買収		合意形成(権利変換計画合意)		補償費支払い (転出者、1番地区)									補償費支払い (2番地区)							
1番地区 工事			除却工事 6月入札不調 再入札		5/16契約			市駐車場基礎除却 (JR協議含む)									H29.6月の工事発注が不調。 その後、事業者ヒア等を実施 H30.3月に再入札、 予定価格を上回り協議 5月16日 1番地区契約締結。 1番地区は、R2.4完成予定。			
2番地区 工事										7/24入札(8月不調)				8月公告9月入札		1期工事(除却工事含む)(工期:15ヶ月)	R1.7月の工事発注が不調。 R1.9月に1期分工事入札、契約締結予定。 R2.1月に2期分工事入札、契約締結予定。 2番地区は、R2.11完成予定。			
復興交付金		1・4・6・10th申請 (測量・設計分)		12th申請 (本工事・用地費・土地整備分) 13th申請 (本工事分)				23th申請 (H31d事業分)					25th申請 (R2d事業分)		27th申請 (全体事業費精査)					

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成28年度～令和2年度)

令和元年12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	備考
塩竈市	84	B-3-1 ◆B-3-1-1	子育て支援施設整備事業 子育て支援施設敷地関連取得事業	塩竈市						
【基幹事業B3-1】 設計						基本設計	実施設計			
【基幹事業B3-1】 工事								6/27 内装工事契約 ● 整備工事 内装・検査	内装・検査	D16-1事業者と内装事業者が違うことから、内装・検査は、事務所棟が完了後のR2.4月中旬着手予定一部調整可能工事は、R2.3月までに施工
【効果促進事業】 保留床(敷地・床)取得							額確定	取得手続・仮契約 契約・前払 6/27 保留床契約 ● 支払・登記 ●	支払・登記 ●	
その他 (事務手続等)					事業申請		2月議会 予算措置(保留床・工事)歳出 事業計画変更手続	6月議会(財産取得議案) 保育園開所 事業開始準備 完成・引渡	保育園開所 事業開始準備 完成・引渡	R2.9月開所予定 R1～開所までは新浜町保育所で保育。
新浜町保育所 廃止手続					議会・保護者説明 新のびのび塩竈っ子プラン中間見直し ●			廃止手続	廃止手続 ● 廃止 ●	R2.8月末廃止(予定)
【関連事業D16-1】 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 (一番地区)					6月 入札不調	再入札3月	5/16契約	仕様変更作業 7/10着工 住宅棟(20ヶ月に短縮(3ヶ月間)) 基礎工事(6ヶ月) 事務所棟用地を作業ヤードとして使用(9ヶ月)	事務所棟(11ヶ月) 事務所棟(12ヶ月)	事務所棟の基礎工事(杭打ち)において、岩盤ラインが当初見込みより浅く、ボーリング調査により確認作業を追加で行ったことから、当初より1か月時間を要し、施設本体の引渡は令和2年3月末から4月30日に延伸
(二番地区)								入札3月 二番地区(工期:15ヶ月)		(当該事業とは調整の必要がない二番地区は、R2.8月に完成予定)

※事業期間変更理由(完了年度R1→R2)

基幹事業B3-1の工程変更のため。

# 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～令和2年度)

令和元年 12月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市				No.	33	事業番号	C-5-4	事業名	桂島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)																事業主体		塩竈市													
項目	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				令和元年度					令和2年度					備考		
	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
法的手続き・許認可等																																									
法定手続き・許認可等																																									
地域等の合意形成																																									
調査・測量・設計																																									
用地買収																																									
工事	桂島1号集落道																																								
県事業	港湾海岸災害復旧																																								
	漁港施設災害復旧																																								

議会(6月)承認後契約になるため6月としておりましたが、着工は7月であるため7月からの工程に訂正させていただきます。  
 工期的には通行止めで行うと約3ヶ月で完了しますが、半日施工ですと約2倍の工程となり約6ヶ月での完了となります。  
 これにより全体工程が差引き3か月延びる工程となりました。

**追加分です**  
 着工後約1ヶ月は準備工として、測量、試掘等を行い本格的工事には入れない状況です  
 また、当該道路(桂島7号線)は市営汽船船着場から海水浴場への唯一の道路であるため、準備工直ぐの施工はできず、海水浴場運営期間(7/20～8/25)は当該道路を休工としていました。海水浴場閉鎖後、8月末から他路線の迂回路を当該道路利用するため、先行施工を行い、まずは他路線(桂島5号線)の施工を行いました。  
 当該路線は12月から本格施工を行い、当初全線通行止めを行い施工の予定でしたが、住民要望等により通行止めはできず、時間の制約を受けながら(全日通行止め→半日通行止め)の施工となったことから、日進量が約2倍となり12月から2月までの施工期間が12月から5月までの施工期間となりました。  
 このため3ヶ月から6ヶ月への施工期間の延長に至り全体工程が差引き3か月延びる工程となりました。



(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。







# 塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～令和2年度)

令和元年 12月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市				No.	37	事業番号	C-6-4	事業名	寒風沢地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)																事業主体												塩竈市			備考						
	平成24年度									平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				平成29年度				平成30年度				令和元年度						令和2年度							
	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期						第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	第一四半期	第二四半期	第三四半期	第四四半期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	4月	5月	6月	7月	8月
地域等の合意形成	→																																														
調査・測量・設計	→				測量、地質調査、設計等																																										
工事					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>嵩上げ工事等</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>舗装</p> </div> </div>																																										
関連工事 (C5-6漁集事業)					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>4、6、7、8、9、10、11、13号集落道</p> <p>1、2号避難路</p> <p>集落道整備</p> <p>浸水防護施設整備</p> <p>避難路整備</p> <p>1号集落道</p> <p>基盤整備</p> <p>ポンプ場</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>2、3、5、12号集落道</p> <p>舗装</p> <p>浸水防護施設</p> <p>舗装</p> <p>舗装</p> <p>ポンプ場外構</p> <p>舗装</p> </div> </div>																																										
関連事業 漁港災害復旧工事					<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>臨港道路4号線</p> <p>臨港道路1号線</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>汚水管</p> <p>路盤工</p> <p>路盤工、側溝</p> <p>舗装</p> <p>舗装</p> </div> </div>																																										

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。