

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成31年度)

平成31年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 44 | 事業番号 | D-5-1 | 事業名 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|---------------|--------|--|
| 項 目 | 平成31年度 | | | | | | | | 備 考 |
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | | | | | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | | | | | | | |
| 工 事 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅 家賃低廉化事業 | 錦町(40戸) 浦戸桂島1期(8戸) 浦戸野々島(15戸) 浦戸桂島2期(5戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 伊保石2期(4戸) 清水沢東(170戸) 錦町東(70戸) 北浜(31戸) 平成31年4月～ | | | | | | | | ・ 錦町地区 40戸 9箇月 ・ 桂島地区(1期) 8戸 12箇月 ・ 野々島地区 15戸 12箇月 ・ 浦戸桂島(2期) 5戸 12箇月 ・ 浦戸寒風沢 11戸 12箇月 ・ 浦戸朴島 5戸 12箇月 ・ 伊保石(2期) 4戸 12箇月 ・ 清水沢東地区 170戸 12箇月 ・ 錦町東 70戸 12箇月 ・ 北浜 31戸 12箇月 |
| その他(議会等) | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成31年度)

平成31年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 83 | 事業番号 | D-5-2 | 事業名 | 災害公営住宅家賃低廉化事業 (補助率変更分) | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-----|---------------------------|--------|----------------------------------|
| 項 目 | 平成31年度 | | | | | | | | 備 考 |
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | | | | | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | | | | | | | |
| 工 事 | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅 家賃低廉化事業 | 伊保石(31戸) 平成31年4月～ 錦町(40戸) 平成32年1月～ | | | | | | | | ・伊保石地区 31戸 12箇月 ・錦町地区 40戸 3箇月 |
| その他(議会等) | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成31年度)

平成31年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 45 | 事業番号 | D-6-1 | 事業名 | 東日本大震災特別家賃低減事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|--------|--|
| 項 目 | 平成31年度 | | | | | | | | 備 考 |
| | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | | | | | | | |
| 工 事 | | | | | | | | | |
| 東日本大震災 特別家賃低減事業 | 伊保石(31戸) 錦町(40戸) 浦戸桂島1期(8戸) 浦戸野々島(15戸) 浦戸桂島2期(5戸) 浦戸寒風沢(11戸) 浦戸朴島(5戸) 伊保石2期(4戸) 清水沢東(170戸) 錦町東(70戸) 北浜(31戸) 平成31年4月～ | | | | | | | | ・伊保石地区 31戸 12箇月 ・錦町地区 40戸 12箇月 ・桂島地区(1期) 8戸 12箇月 ・野々島地区 15戸 12箇月 ・浦戸桂島(2期) 5戸 12箇月 ・浦戸寒風沢 11戸 12箇月 ・浦戸朴島 5戸 12箇月 ・伊保石(2期) 4戸 12箇月 ・清水沢東地区 170戸 12箇月 ・錦町東 70戸 12箇月 ・北浜 31戸 12箇月 |
| その他(議会等) | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成29年度～平成32年度)

平成31年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 直接交付先 | No. | 8 事業番号 | | | | D-16-1 | | | | 事業名 | | | | 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 | | | 事業実施主体 | | | 塩竈市 |
|------------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|--------|--|--|-----|
| | | 平成29年度 | | | | 平成30年度 | | | | 平成31年度 | | | | 平成32年度 | | | 備考 | | | |
| | | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | | | | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 全体事業費精査の要件 ・2番地区本工事費の確定(H31.5) ・2番地区既存建物除却費の確定(H31.5～H32.2)にかけて順次、各建物の除却を行う ※上記不確定要素の事業費に与える影響について精査が必要になるため、左記時期となります。 | |
| 用地買収 | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1番地区 工事 | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | → | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2番地区 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(議会等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成29年度～平成31年度)

[D-9-1]説明資料[工程表]

平成31年3月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 6 | 事業番号 | D-9-1 | 事業名 | 朴島地区小規模住宅地区改良事業 | | | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|----------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|--------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 項目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 備考 |
| 調査・測量・設計 | | 事業承認 開発許可申請 復興整備計画 | 開発許可 公表 | 開発許可 公表 | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | → | | → | → | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | 測量・計画基礎調査 | → 実施設計 測量 → 基本・実施設計 基礎調査 | | | | ポンプ設計 | | 地盤隆起による設計見直し 5月 8月 | | | |
| 用地取得 | | 用地測量・用地買収・不良住宅買収 | → 用地取得 | | | | | | | | |
| 工事 | | | 不良住宅除却 | 宅地造成工事 除却 路盤・側溝整備 | | 表層 | | 排水工-1 9月 1月 | 排水工-2・3 11月 3月 | | |
| 朴島地区小規模住宅地区改良事業(非公共) | | | | | | 除却・買収 | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | | 基本計画・基本・実施設計 | → | 建設工事 | | ☆入居 | | | | | |
| 朴島地先海岸(南側)外災害復旧工事 | | | ○堤高意見交換 ○堤高説明会 | ○工事説明会 工事契約 | | ○施工計画説明会 着手 | 地盤隆起による設計見直し その1工区 | その2工区 | その3工区 | | その3工区:H30.12月契約予定 |
| その他(議会等) | | | | | | ●住宅買収 | | | | | |

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成23～31年度)

平成31年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 交付団体 | 塩竈市 | No. | 12 | 事業番号 | D-20-1 | 事業名 | 復興まちづくり総合支援事業 | | | | 事業実施主体 | 塩竈市 |
|------------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|-------------------|--------|--------|--------------------------|--|-----|
| 項 目 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 備 考 | |
| 法定手続き・許認可等 | | | | | | | | | | | | |
| 地域等の合意形成 | | | | | | | | | | | | |
| 調査・測量・設計 | | | 復興まちづくり検討・事業の企画調整調査,PR図書作成 | | | | | | | エリアマネジメント計画の策定 PR図書作成 | ※他事業の遅延を踏まえて、完了年度を30年度から31年度に延伸 | |
| 用地買収 | | | | | | | | | | | なし | |
| 工事 | | | | | | | | | | | なし | |
| 関連工事 | | | | | | | 藤倉地区土地区画整理事業 | | | | 藤倉地区:H30完了予定 北浜地区:H31完了予定 海岸通地区: 1番地区:H31完了予定 2番地区:H32.8完了予定 | |
| | | | | | | | 北浜地区土地区画整理事業 | | | | | |
| | | | | | | | 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 | | | 2番地区 | | |

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成28年度～平成31年度)

平成31年3月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

| 直接交付先 | 塩竈市 | No. | 84 | 事業番号 | B-3-1 ◆B-3-1-1 | 事業名 | 子育て支援施設整備事業 子育て支援施設敷地関連取得事業 | 事業実施主体 | 塩竈市 | 項目 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 備考 |
|-------|-----|-----|----|------|-------------------|-----|--------------------------------|--------|-----|--|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | 【基幹事業B3-1】 設計 | | 基本設計 実施設計 | | | | |
| | | | | | | | | | | 【基幹事業B3-1】 工事 | | | 整備工事 内装・検査 | 整備工事 内装・検査 | | 整備工事は、本体事業実工程により変更。 内装検査は、整備工事が一定程度完了した段階での着手。 |
| | | | | | | | | | | 【効果促進事業】 保留床(敷地・床)取得 | | | 5/10 第21回申請 [6/27交付可能額通知] 額確定 取得手続・仮契約 契約・前払 支払・登記 | 取得手続・仮契約 契約・前払 支払・登記 | | H31当初予算措置後協定手続が可能。 |
| | | | | | | | | | | その他 (事務手続等) | 事業申請 予算措置(設計) | 12月議会(財産取得議案) 歳入歳出 歳入のみ措置 事業計画変更手続 | 2月議会 6月議会(財産取得議案) 事業開始準備 事業開始準備 完成・引渡 | | | H32.4事業開始 H32.4入所児の入所手続きはH31秋から開始。準備についてはH32開所に向け割愛・短縮。 保育園開所 |
| | | | | | | | | | | 新浜町保育所 廃止手続 | 議会・保護者説明 新のびのび塩竈っ子プラン中間見直し | | | 廃止手続 | | H32.3未廃止 |
| | | | | | | | | | | 【関連事業D16-1】 海岸通地区震災復興市街地再開発事業 (一番地区) (二番地区) | 6月 入札不調 再入札3月 | 4/26契約 5/16契約 7/10着工 基礎工事(6ヶ月) 躯体工事(14ヶ月) 事務所棟(8ヶ月) | 住宅棟(工期:23ヶ月) 仕様変更作業 住宅棟(20ヶ月に短縮(3ヶ月間)) 事務所棟用地を作業ヤードとして使用(9ヶ月) 事務所棟(11ヶ月) 駐車場棟(10ヶ月 変更なし) | | | H29.6月の工事発注が不調。 その後、事業者ヒア等を実施 H30.3月に再入札、予定価格を上回り協議 5月16日 1番地区契約締結。 住宅棟の仕様変更手続き H30.12現在仕様変更作業中。 事務所棟は、10ヵ月遅れてH31.5に着手予定。 (当該事業とは調整の必要がない二番地区は、H32.8に完成予定) |

※事業期間変更理由(完了年度H30→H31)
再開発事業D16-1の工事遅延のため。