

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	6,626,981	
25	17,777,775	7,330,016	
26	8,169,423	14,117,090	
27	11,476,377	6,259,620	
28	2,234,000	0	
合計		45,344,596	34,333,707

<参考>	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金残高	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	27,978,254	2,235	17,368,577

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,509	
25	2,958,159	253,300	
26	235,023	1,214,508	
27	1,762,686	984,282	
28	0	0	
合計		5,504,373	2,685,599

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6														
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市内	市	市	直接	未着手	11,000	23 ~ 29	23	750	0	0		
															24	7,500	0	0		
															25	0	0	0		
															26	0	0	0		
															27	0	0	0		
															28	0	0	0		
															累計	8,250	0	0	0	
19	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業	塩竈市全域	県	県	直接	継続	8,213	24 ~ 28	23	0	0	0	24年5月~26年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															24	1,892	575	2,442		
															25	1,169	0	87		
															26	2,523	0	246	26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															27	0	0	140	27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)	
															28	0	0	0		
															累計	5,584	575	2,915	0	
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>												都道県交付分	各年度別合計	23	0	0	0	0	
															24	1,892	0	2,442	0	
															25	1,169	575	87	0	
															26	2,523	0	246	0	
															27	0	0	140	0	
															28	0	0	0	0	
													8,213	都道県交付分 計	5,584	575	2,915	0		
													市町村交付分	各年度別合計	23	750	0	0	0	
															24	7,500	0	0	0	
															25	0	0	0	0	
															26	0	0	0	0	
															27	0	0	0	0	
															28	0	0	0	0	
													11,000	市町村交付分 計	8,250	0	0	0		
19,213	合計	13,834	575	2,915	0															

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場 整備事業	魚市場	市	市	直接	継続	1,233,290	24 ~ 29	23						24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
															24	45,750		1,102		25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。	
															25	585,000		9,832		26年3月、地質調査業務発注。	
															26			775,894		26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。	
															27	294,217				27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。	
															28					27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。	
累計	924,967	0	786,828	0																	
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加 工業施設整備 等支援事業	新浜地 区、中の 島・港町・ 北浜地区	市	市	直接	完了	7,000,000	24 ~ 27	23					24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。)	
															24	3,781,250		3,696,314		25年1月、実施事業者5社を選定。	
															25	1,031,250		1,031,250		25年9月、実施事業者1社を選定。	
															26					26年1月、実施設計発注。	
															27					26年8月、本体工事発注。	
															28						
累計	4,812,500	0	4,724,264	88,236																	
14	C	-	5	-	1	-	柱島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸柱島	県	市	間接	継続	241,500	23 ~ 29	23	52,575				24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
															24	128,550		76,560		24年7月、基本・実施設計業務発注。	
															25			0		26年3月、基本・実施設計業務完了。	
															26			0			
															27			0			
															28						
累計	181,125	0	76,560	0																	
15	C	-	5	-	2	-	野々島地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	74,420	23 ~ 29	23	15,877				24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
															24	39,937		22,824		24年7月、基本・実施設計業務発注。	
															25			5,285		26年3月、基本設計業務完了。	
															26			17,137		26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。	
															27						
															28						
累計	55,814	0	45,246	0																	
16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区漁業 集落防災機能 強化事業	浦戸寒風 沢	県	市	間接	継続	127,700	23 ~ 29	23	30,787				24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。	
															24	64,987		65,253		24年7月、基本・実施設計業務発注。	
															25			▲ 5,285		26年3月、基本・実施設計業務完了。	
															26			10,732		26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。	
															27			698		28年2月、設計完了	
															28						
累計	95,774	0	71,398	0																	
17	C	-	6	-	1	-	野々島地区漁業 施設機能強化 事業	浦戸野々 島	県	市	間接	継続	27,000	24 ~ 29	23						
															24	20,925		0			
															25			11,801		25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。	
															26						
															27						
															28						
累計	20,925	0	11,801	0																	

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区漁業施設機能強化事業	浦戸寒風沢	県	市	間接	継続	41,000	24 ~ 29	23					25年3月、嵩上げ工事発注。
															24	31,775		20,343		25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。
															25			▲ 811		
															26					
															27					
															累計	31,775	0	19,532	0	
31	☆	F	-	1	-	1	-	漁業集落復興効果促進事業	市			継続	783,516	24 ~ 32	23					24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2工事発注。(25年3月完成)
															24	334,275		12,400		25年11月、旧浦戸一小・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生促進施設基本設計業務委託発注。
															25			37,172		26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発注。
															26			283,458		26年7月、旧浦戸一小・二小粗大ごみ等収集運搬業務委託発注。26年12月、浦戸地区集落再生促進施設整備工事発注。
															27	292,537				26年3月、浦戸地区集落再生促進施設方針検討業務委託発注。
															累計	626,812	0	333,030	0	
33	C	-	5	-	4	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸桂島	市	市	直接	継続	1,010,960	25 ~ 29	23					26年3月、集落道整備工事発注。
															24					26年6月、用地測量業務発注。
															25	327,150		15,359		26年11月、集落道及び避難路整備工事発注。
															26			158,927		27年8月、集落道整備工事発注。
															27	431,070		93,043		
															累計	758,220	0	267,329	0	
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	継続	925,000	25 ~ 29	23					26年3月、集落道整備工事発注。
															24					26年11月、基盤整備工事発注。
															25	340,050		4,826		
															26			23,646		
															27	353,700		▲ 4,339		
															累計	693,750	0	24,133	0	
35	C	-	5	-	6	-	寒風沢地区漁業集落防災機能強化事業(直接補助分)	浦戸寒風沢	市	市	直接	継続	756,000	25 ~ 29	23					26年3月、集落道整備工事発注。
															24					26年11月、避難路整備工事発注。
															25	567,000		28,279		27年10月、集落道整備工事発注。
															26			25,193		
															27			98,195		
															累計	567,000	0	151,667	0	
36	C	-	6	-	3	-	野々島地区漁港施設機能強化事業(直接補助分)	浦戸野々島	市	市	直接	継続	61,000	25 ~ 29	23					
															24					
															25	47,275		0		
															26			30,959		26年5月、嵩上げ工事発注。
															27					
															累計	47,275	0	30,959	0	

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
37	C	-	6	-	4	-	寒風沢地区漁 港施設機能強 化事業(直接 補助分)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	166,000	25 ~ 29	23								
															24								
															25	128,650		7,974		25年11月、嵩上げ工事発注。			
															26			30,359		27年3月、嵩上げ工事発注。			
															27			100					
															28								
															累計	128,650	0	38,433	0				
61	☆	F	-	3	-	1	1	漁業集落復興 効果促進事業 (県分)	県			継続	57,705	25 ~ 32	23								
															24								
															25	33,427		25,920		26年1月、工事発注。			
															26					26年7月、工事完了			
															27	12,736							
															28								
															累計	46,163	0	25,920	0				
78	C	-	5	-	7	-	新浜地区漁業 集落防災機能 強化事業	新浜町地 区	市	市	直接	継続	782,000	27 ~ 28	23								
															24								
															25								
															26								
															27	586,500		522,440					
															28								
															累計	586,500	0	522,440	0				
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の 対象交付金額の合計額を記入してください。														23	99,239	0	0	0					
														24	286,174	0	184,980	0					
														25	33,427	0	36,910	0					
														26	0	0	27,869	0					
														27	12,736	0	698	0					
														28	0	0	0	0					
														569,325	都道府県交付分 計	431,576	0	250,457	0				
														市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0			
																24	4,161,275	0	3,709,816	0			
																25	3,026,375	0	1,134,692	0			
26	0	0	1,328,436	0																			
27	1,958,024	0	706,139	88,236																			
28	0	0	0	0																			
12,717,766	市町村交付分 計	9,145,674	0	6,879,083	88,236																		
13,287,091	合計	9,577,250	0	7,129,540	88,236																		

(様式2D)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害公営住宅整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	1,357,280	25 ~ 28	23					25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。		
															24		1,058,137					
															25	1,218,962		▲ 34,165				25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。
															26			▲ 31,342	21,694			27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
															27				88,037			27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その他。
															28							
累計	1,218,962	▲ 31,342	1,133,703	0																		
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	1,610,520	25 ~ 26	23					26年6月、URから40戸買取予定。		
															24		1,035,125					
															25	1,035,125						
															26		374,079	352,713	21,366			26年12月、URと40戸譲渡契約。
															27							
															28							
累計	1,035,125	374,079	1,387,838	21,366																		
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小規模住宅改良事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	138,211	23 ~ 28	23	3,712				24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。		
															24	15,075		14,989				26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。
															25	33,279		262				25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。
															26	51,591		28,446				26年7月、基盤整備着手予定。
															27			7,052				26年6月、基盤整備工事契約。
															28							27年12月、基盤整備工事契約。その他。
累計	103,657	0	50,749	0																		
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成宅地滑動崩落緊急対策事業	藤倉地区、青葉ヶ丘地区	市	市	直接	完了	304,000	24 ~ 25	23					藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。		
															24	228,000		209,421				藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。
															25			14,335	4,244			25年11月、本体工事契約。(変更)
															26							
															27							
															28							
累計	228,000	0	223,756	4,244																		
8	D	-	16	-	1	-	海岸通地区震災復興市街地再開発事業	海岸通地区	市	組合	直接	継続	2,474,174	24 ~ 29	23					都市計画決定が未決定の為、契約未執行。		
															24	4,800		0				
															25	55,200		59,967				
															26	181,531		▲ 351				
															27	437,441		119,271				
															28	363,999						
累計	1,042,971	0	178,887	0																		
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都市再生事業計画案作成事業	港町地区	市	市	直接	完了	107,061	23 ~ 25	23	18,177				24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成)		
															24	75,663	▲ 13,545	59,901				25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。
															25			13,171	7,223			25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
															26							
															27							
															28							
累計	93,840	▲ 13,545	73,072	7,223																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市 再生事業計画 案作成事業	北浜地区	市	市	直接	完了	95,836	23	~	25	23	8,739			0	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道路 実施設計) 25年9月、試験盛土解析業務完了。 26年3月、事業計画案作成業務契約。(変更)		
																	24	49,593		13,545	56,409		0	
																	25				15,466		0	
																	26							
																	27							
																	28							
																	累計	58,332	13,545	71,875	0			
11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市 再生事業計画 案作成事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	109,967	23	~	26	23	8,040			0	24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、街路 実施設計) 25年12月、街路用地測量完了。 建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。		
																	24	74,435			52,531		9,081	
																	25				11,589			
																	26				9,274			
																	27							
																	28							
																	累計	82,475	0	73,394	9,081			
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり 総合支援事業	津波浸水 区域	市	市	直接	継続	157,814	23	~	29	23	35,487		0	0	24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成 業務等発注。 25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成 業務等発注。 27年6月新浜町地区避難路検討業務委託完了		
																	24	30,748		50,840				
																	25	21,000		23,951				
																	26	15,000		14,979				
																	27	16,125		1,118				
																	28							
																	累計	118,360	0	90,888	0			
13	◆	D	-	21	-	1	-	津波浸水地区 下水道整備調 査事業	新浜町地 区、港町 地区、中 の島地区	市	市	直接	継続	303,000	23	~	28	23	106,400			0	24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月 完了) 24年7月、詳細設計発注。 25年10月、詳細設計契約。(変更) 26年7月、詳細設計契約。他6件 27年5月、詳細設計契約。他6件	
																		24	136,000		150,975			
																		25			13,178			
																		26			49,190			
																		27			16,018			
																		28						
																		累計	242,400	0	229,361	0		
20	D	-	1	-	1	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	八幡築港 線(2)	県	県	直接	継続	5,793,000	23	~	30	23	15,500			0	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収 開始。 26年10月、道路改築工事契約。 工事施工継続中		
																	24	62,000		37,159				
																	25	2,734,975		209,320				
																	26			890,684				
																	27	1,677,100		938,355				
																	28							
																	累計	4,489,575	0	2,075,518	0			
21	D	-	1	-	2	-	道路事業(市 街地相互の接 続道路)	築港大通 線	県	県	直接	継続	694,000	23	~	28	23	6,200			0	24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。 25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。 26年9月、道路改築工事契約。 工事施工継続中		
																	24	77,500		8,928				
																	25	148,800		1,823				
																	26	232,500		295,045				
																	27	72,850		34,289				
																	28							
																	累計	537,850	0	340,085	0			

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害 公営住宅整備 事業	石堂地区	市	市	直接	廃止	0	25 ~ 25	23					事業計画見直し中
															24					
															25	342,737				
															26		▲ 342,737			
															27					
															28					
累計	342,737	▲ 342,737	0	0																
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸桂島 地区	市	市	直接	継続	540,765	25 ~ 28	23			39,478	25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから一期10戸(二期8戸は12月)買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、UR から一期8戸(二期6戸は3月)買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予約契 約。 27年3月、二期基盤整備工事契約。27年12月、URと二期5戸譲 渡契約。27年11月、28年2月、表題登記業務委託契約。その他。	
															24					
															25	511,700		26,886		
															26		▲ 50,779	394,556		
															27		12,249	▲ 5,336		
															28					
累計	511,700	▲ 38,530	455,584	0																
24	D	-	4	-	5	-	野々島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸野々 島地区	市	市	直接	継続	548,057	25 ~ 28	23				25年7月、用地取得予定。 26年6月、URから13戸買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 26年12月、URから15戸買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと15戸譲渡契約。 27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託 契約。その他。	
															24					
															25	330,225		41,771		
															26	188,381	24,571	416,491		
															27		▲ 63,627	15,045		
															28					
累計	518,606	▲ 39,056	473,307	0																
25	D	-	4	-	6	-	寒風沢地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸寒風 沢地区	市	市	直接	継続	431,842	25 ~ 28	23				25年7月、用地取得予定。 26年9月、URから9戸買取予定。 25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 27年3月、URから11戸買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと11戸譲渡予約契約。 27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契 約。その他。	
															24					
															25	262,246		66,374		
															26	111,053	18,018	324,943		
															27		▲ 13,456	▲ 36,855		
															28					
累計	373,299	4,562	354,462	0																
26	D	-	21	-	1	-	藤倉二丁目地 区下水道事業	藤倉二丁 目地区	市	市	直接	継続	1,166,000	24 ~ 28	23				24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。 25年4月、本工事発注、25年7月、ガス管支障移転工事等発注。 27年1月、本工事発注 27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注	
															24	54,000		30,731		
															25	112,782		5,175		
															26	271,500		68,445		
															27	436,217		683,746		
															28					
累計	874,499	0	788,097	0																

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
27	D	-	1	-	3	-	伊保石二号線 道路事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	14,200	24 ~ 25	23					25年12月、URから買取予定。 25年12月、URから買取。
															24	11,005				
															25			10,147	858	
															26					
															27					
															28					
															累計	11,005	0	10,147	858	
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東口 線道路事業	錦町地区	市	市	直接	完了	26,660	24 ~ 26	23				26年6月、URから買取予定。 26年12月、URと40戸契約。	
															24	20,661		68,820		
															25			▲ 66,209		
															26			17,928		122
															27					
															28					
															累計	20,661	0	20,539		122
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防災 集団移転促進 事業(事業計 画策定費)	浦戸桂島	市	市	直接	完了	20,222	24 ~ 25	23				24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。 完了	
															24	16,800	▲ 1,634	8,645		
															25			▲ 1,702		8,223
															26					
															27					
															28					
															累計	16,800	▲ 1,634	6,943		8,223
30	D	-	23	-	2	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 計画策定費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	完了	9,578	24 ~ 25	23				24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。 完了	
															24	5,550	1,634	7,183		
															25			▲ 86		87
															26					
															27					
															28					
															累計	5,550	1,634	7,097		87
32	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興効 果促進事業	市			継続	4,547,992	24 ~ 32	23				0	
															24	384,853				
															25	219,504		119,200		
															26			58,624		
															27	2,725,096		707,651		
															28	308,938				
															累計	3,638,391	0	885,475		0
38	D	-	1	-	5	-	港町地区復興 道路整備事業	港町地区	市	市	直接	継続	464,000	25 ~ 28	23				港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了。 25年度より本工事に着手予定。 25年8月、8路線のうち2路線着手。 他事業と調整を図り条件の整った路線(全8路線)について工事に着手した。	
															24					
															25	87,652		72,404		
															26	271,947		155,419		
															27			211		
															28					
															累計	359,599	0	228,034		0

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
39	D	-	1	-	6	-	新浜町杉の下 線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	継続	1,266,979	25	~	28	23					都市計画決定は既決定。
																	24					事業認可後(25年7月17日)事業に着手予定。
																	25	441,778		61,027	25年7月、建物調査が完了し、補償中。	
																	26	437,296		446,479	建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。	
																	27	102,833		206,172		
																	28					
																	累計	981,907	0	713,678	0	
40	◆	D	-	4	-	1	-	伊保石地区災害 公営住宅関連 施設整備事業	伊保石地区	市	市	直接	継続	34,600	25	~	28	23				26年9月、URから買取予定。
																		24				
																		25	27,680		840	25年8月、測量設計契約。
																		26			26,840	27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
																		27			▲ 3,678	27年3月、関連施設整備工事契約。
																		28				
																		累計	27,680	0	24,002	0
41	◆	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害 公営住宅関連 施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	56,600	25	~	27	23				26年6月、URから買取予定。
																		24				
																		25	45,280		37,536	26年12月、URから買取予定。
																		26			6,649	26年12月、URと40戸譲渡契約。
																		27			734	27年7月、区分地上権設定契約。
																		28				
																		累計	45,280	0	44,919	361
42	D	-	4	-	7	-	朴島地区災害 公営住宅整備 事業	浦戸朴島	市	市	直接	継続	289,945	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。	
																	24				26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。	
																	25	126,525		19,947	26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。	
																	26	54,152	8,190	169,370	27年3月、URから5戸買取予定。(予定戸数変更)	
																	27		64,834	55,510	26年12月、URと5戸譲渡予約契約。	
																	28				27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。	
																	累計	180,677	73,024	244,827	0	
43	D	-	4	-	8	-	北浜地区災害 公営住宅整備 事業	北浜地区	市	市	直接	継続	2,044,440	25	~	29	23				25年10月、用地取得予定。	
																	24				27年6月、URから60戸買取予定。	
																	25	1,385,037		133,003	25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。	
																	26	255,325		799,798	26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。	
																	27			▲ 2,298	27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。	
																	28				27年9月、用地契約。	
																	累計	1,640,362	0	930,503	0	
44	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事業	災害公営住宅 整備地区	市	市	直接	継続	2,962,688	25	~	32	23				伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分から。	
																	24				伊保石地区のみ	
																	25	6,368		2,792	伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)	
																	26	84,542		40,156		
																	27	102,983		151,374		
																	28	281,031				
																	累計	474,924	0	194,322	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
45	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	災害公営 住宅整備 地区	市	市	直接	継続	149,399	25 ~ 32	23						伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分 から。 伊保石地区のみ 伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)
															24						
															25	491		219			
															26	4,782		3,082			
															27	9,925		11,928			
															28	15,186					
累計	30,384	0	15,229	0																	
46	D	-	9	-	2	-	朴島地区小規 模住宅改良事 業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	継続	56,015	25 ~ 28	23					26年3月、不良住宅除却予定。 27年3月、不良住宅除却予定。 27年12月、不良住宅除却工事契約。27年12月買取補償契約。	
															24						
															25	37,343					
															26						
															27			37,343			
															28						
累計	37,343	0	37,343	0																	
47	D	-	14	-	2	-	母子沢地区造 成宅地滑動崩 落緊急対策事 業	母子沢地 区	市	市	直接	完了	192,000	24 ~ 25	23					24年12月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。 26年1月、本体工事契約(変更)。26年2月、完成。	
															24	144,000		73,980			
															25			19,430	50,590		
															26						
															27						
															28						
累計	144,000	0	93,410	50,590																	
48	D	-	17	-	4	-	北浜地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,663,074	25 ~ 28	23					24年12月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。 26年1月、本体工事契約(変更)。26年2月、完成。	
															24						
															25	431,712		57,805			
															26	738,380		350,062			
															27	77,212		433,643			
															28						
累計	1,247,304	0	841,510	0																	
49	D	-	17	-	5	-	藤倉地区被災 市街地復興土 地区画整理事 業	藤倉地区	市	市	直接	継続	742,136	25 ~ 28	23					25年2月、都市計画決定。 25年7月、事業認可。26年7月、仮換地指定予定。 26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所か ら工事に着工している。	
															24						
															25	59,524		78,485			
															26	421,373		142,056			
															27	75,703		213,116			
															28						
累計	556,600	0	433,657	0																	
50	D	-	21	-	2	-	越の浦地区下 水道事業	越の浦地 区	市	市	直接	継続	3,873,158	25 ~ 29	23					27年2月、ポンプ場土木建築発注。 27年10月、ポンプ場電気設備・機械設備工事発注。	
															24						
															25	450,000					
															26	523,500		1,066,770			
															27	2,005,650	▲ 74,281	717,175			
															28						
累計	2,979,150	▲ 74,281	1,783,945	0																	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
51	D	-	21	-	3	-	新浜町一丁目 地区下水道事業	新浜町地区	市	市	直接	継続	1,243,249	25 ~ 28	23						25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
															24						
															25	300,000		910,570			
															26	450,000					
															27	182,436		21,866			
															28						
累計															932,436	0	932,436	0			
52	D	-	21	-	4	-	港町二丁目 地区下水道事業	港町地区	市	市	直接	継続	4,813,364	25 ~ 28	23					25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。 26年1月、貯留管工事発注。	
															24						
															25	1,125,000		3,288,488			
															26	1,191,150					
															27	1,219,591	74,281	▲ 109,470			
															28						
累計															3,535,741	74,281	3,179,018	0			
53	D	-	21	-	5	-	中の島地区下 水道事業	中の島地区	市	市	直接	継続	1,064,400	25 ~ 28	23					26年1月、放流渠工事発注。	
															24						
															25	150,000		753,300			
															26	150,000					
															27	498,300		13,375			
															28						
累計															798,300	0	766,675	0			
54	D	-	23	-	3	-	桂島地区防災 集団移転促進 事業(事業費)	浦戸桂島	市	市	直接	完了	190,036	24 ~ 27	23					24年11月、事業計画策定。 25年3月、危険区域指定。 25年8月、工事着手。26年6月、一部造成完了。 26年6月、1工区完成。残り2工区は平成27年宅地引渡し。	
															24	27,490					
															25	88,689		31,549			
															26	50,101		85,135			
															27			20,699	28,897		
															28						
累計															166,280	0	137,383	28,897			
55	D	-	23	-	4	-	寒風沢地区防 災集団移転促 進事業(事業 費)	浦戸寒風 沢	市	市	直接	継続	586,604	24 ~ 28	23					24年11月、事業計画策定。 25年3月、危険区域指定。 25年12月、工事着手。26年10月、造成完了予定。 27年1月、災害公営住宅の建設に繋がった。自主再建地について は、平成27年4月に引渡した。	
															24	58,268					
															25	387,674		268,166			
															26	67,334		77,983			
															27			62,380			
															28						
累計															513,276	0	408,529	0			
56	D	-	4	-	9	-	清水沢地区災 害公営住宅整 備事業	清水沢地区	市	市	直接	継続	6,342,315	25 ~ 28	23					27年12月、URから200戸買取予定。 25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。 28年3月、URから170戸買取予定。 26年12月、URと170戸譲渡予約契約。 28年1月、開発変更設計業務委託契約。	
															24						
															25	5,170,550		34,719			
															26			5,135,831			
															27			378,975			
															28	378,975					
累計															5,549,525	0	5,549,525	0			

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接等 危険住宅移転 事業	浦戸桂島 地区、寒 風沢地区	市	市	直接	継続	21,240	25 ~ 28	23						25年7月から受付け開始予定。	
															24							
															25	15,930		2,764		26年3月、自主再建にあわせ1件完了。		
															26					権利者の再建時期との関係で実績なし。		
															27							
															28							
累計	15,930	0	2,764	0																		
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波 復興拠点整備 事業	港町地区	市	市	直接	継続	2,230,700	25 ~ 28	23					都市計画決定。(25年9月予定)		
															24					事業認可後(25年10月予定)に詳細設計を実施予定。		
															25	157,125		66,937		25年12月、津波避難デッキ設計中。26年9月、工事着手予定。		
															26	553,800		786,620		避難デッキ整備について、26年12月議会で承認されたため、27年5月より着工予定。		
															27	962,100		819,468				
															28							
累計	1,673,025	0	1,673,025	0																		
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	439,098	25 ~ 28	23					25年4月、事業認可。		
															24					換地設計後、下水道調査設計を実施予定。		
															25	17,023		9,865		25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。		
															26	98,355				27年3月発注。		
															27	213,945						
															28							
累計	329,323	0	9,865	0																		
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画 整理関連下水 道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	449,350	25 ~ 28	23					25年4月、事業認可。		
															24					換地設計後、下水道調査設計を実施予定。		
															25	4,462		2,586		25年9月、詳細設計業務発注。26年3月、変更契約。		
															26	82,500		60,345		26年12月発注。		
															27	250,050						
															28							
累計	337,012	0	62,931	0																		
62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興効 果促進事業 (県分)	県			継続	49,736	25 ~ 32	23							
															24							
															25	39,788		5,160				
															26			664				
															27			10,800				
															28							
累計	39,788	0	16,624	0																		
63	D	-	2	-	1	-	藤倉地区道路 事業(区画整 理)	藤倉地区	市	市	直接	継続	531,756	25 ~ 28	23							
															24							
															25	92,797		23,582		25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。		
															26	187,521		189,461		26年7月、仮換地指定。 26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から工事に着工している。		
															27	131,791						
															28							
累計	412,109	0	213,043	0																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
64	◆	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画整理関連下水道排水効果促進事業	北浜地区	市	市	直接	未着手	84,000	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	67,200				
																		27					
																		28					
																		累計	67,200	0	0	0	
65		D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業(雨水)	藤倉地区	市	市	直接	継続	38,300	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	57,527	▲ 28,802	4,741		
																		27					
																		28					
																		累計	57,527	▲ 28,802	4,741	0	
66		D	-	21	-	9	-	藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業(汚水)	藤倉地区	市	市	直接	未着手	80,000	26	~	28	23				26年5月実施設計発注	
																		24					27年2月詳細設計発注(2路線)
																		25					
																		26	31,198	28,802			
																		27					
																		28					
																		累計	31,198	28,802	0	0	
67		D	-	4	-	10	-	錦町東地区災害公営住宅整備事業	錦町地区	市	市	直接	継続	2,598,724	26	~	28	23					
																		24					
																		25					
																		26	1,388,012		1,388,012		27年3月、URと70戸譲渡予約契約。
																		27			885,871		27年3月、基盤整備工事契約。その他。
																		28	885,871				
																		累計	2,273,883	0	2,273,883	0	
68		D	-	20	-	2	-	舟入二号線外4路線避難路整備事業(整備費)	津波浸水区域	市	市	直接	継続	93,900	26	~	28	23				26年5月実施設計発注	
																		24					27年2月詳細設計発注(2路線)
																		25					
																		26	24,525		11,476		27年8月実施設計完了
																		27	45,900		38,898		27年12月工事発注
																		28					
																		累計	70,425	0	50,374	0	
69	D	-	20	-	3	-		舟入二号線外4路線避難路整備事業(用地費)	津波浸水区域	市	市	直接	継続	39,300	26	~	28	23				26年4月用地買収開始	
																		24					
																		25					
																		26	26,200		12,776		28年3月、14権利者と用地買収契約済
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		31					
																		32					
																		累計	26,200	0	12,776	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
70	D	-	20	-	4	-	第一小学校周辺地区耐震性貯水槽整備事業	第一小学校周辺地区	市	市	直接	完了	57,024	26 ~ 27	23									
															24									
															25									
															26	42,768		42,525	243	平成27年1月27日契約				
															27									
															28									
															累計	42,768	0	42,525	243					
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区域避難誘導サイン整備事業	津波浸水区域	市	市	直接	未着手	9,500	26 ~ 28	23									
															24									
															25									
															26	7,125				平成27年度予算に計上				
															27									
															28									
															累計	7,125	0	0	0					
72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域対象避難所備蓄倉庫整備事業	津波浸水区域	市	市	直接	完了	15,000	26 ~ 26	23									
															24									
															25									
															26	11,250		9,167	2,083					
															27									
															28									
															累計	11,250	0	9,167	2,083					
73	◆	D	-	20	-	6	-	津波浸水区域対象避難所防災備蓄品整備事業	津波浸水区域	市	市	直接	完了	8,800	26 ~ 26	23								
																24								
																25								
																26	7,040		6,821	219				
																27								
																28								
																累計	7,040	0	6,821	219				
74	◆	D	-	21	-	2	-	越の浦地区下水道事業排水効果促進事業	越の浦地区	市	市	直接	未着手	16,000	26 ~ 28	23								
																24								
																25								
																26	12,800							
																27								
																28								
																累計	12,800	0	0	0				
75	◆	D	-	4	-	2	-	錦町地区災害公営住宅駐車場整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	9,800	26 ~ 26	23								
																24								
																25								
																26	7,840		7,792	48	26年12月、URと40戸譲渡契約。			
																27								
																28								
																累計	7,840	0	7,792	48				
76	◆	D	-	4	-	8	-	北浜地区災害公営住宅駐車場整備事業	北浜地区	市	市	直接	継続	16,500	26 ~ 29	23								
																24								
																25								
																26	11,760		6,356		27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。			
																27								
																28								
																累計	11,760	0	6,356	0				

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
	1	2	3	4	5	6																		
77	◆	D	-	4	-	9	-	1	清水沢地区災害公営住宅関連施設整備事業	清水沢地区	市	市	直接	継続	41,330	26	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26	33,064				
																			27			1,680		
																			28					
																			累計	33,064	0	1,680	0	
28年1月、調査業務委託契約。																								
79		D	-	2	-	2	-		海岸通下馬線道路事業	海岸通地区	市	市	直接	継続	50,930	27	~	28	23					
																			24					
																			25					
																			26					
																			27	25,055		2,762		
																			28					
																			累計	25,055	0	2,762	0	
(注)														<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>										
															都道府県交付分	各年度別合計	23	21,700	0	0	0			
																	24	139,500	0	46,087	0			
																	25	2,923,563	0	216,303	0			
																	26	232,500	0	1,186,393	0			
																	27	1,749,950	0	983,444	0			
																	28	0	0	0	0			
															6,536,736	都道府県交付分 計	5,067,213	0	2,432,227	0				
																	23	180,555	0	0	0			
																	24	1,336,941	0	2,917,165	0			
																	25	14,751,400	0	6,195,324	71,225			
																	26	8,169,423	0	12,788,654	33,162			
																	27	9,518,353	0	5,553,481	29,258			
																	28	2,234,000	0	0	0			
															48,829,433	市町村交付分 計	36,190,672	0	27,454,624	133,645				
																	23	202,255	0	0	0			
																	24	1,476,441	0	2,963,252	0			
																25	17,674,963	0	6,411,627	71,225				
																26	8,401,923	0	13,975,047	33,162				
																27	11,268,303	0	6,536,925	29,258				
																28	2,234,000	0	0	0				
														55,366,169	合計	41,257,885	0	29,886,851	133,645					