

(様式1)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成31年3月末時点

(千円)

塩竈市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	181,305	0
24	5,505,716	4,397,733	
25	17,777,775	3,636,682	
26	8,169,423	9,194,504	
27	11,476,377	11,105,470	
28	2,688,064	8,522,660	
29	8,580	2,130,929	
30	346,544	1,695,990	
31	0	0	
合計		46,153,784	40,683,968

<参考>	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金残高	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	塩竈市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		7,539,112	23,084

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	120,939	0
24	427,566	233,509	
25	2,958,159	253,300	
26	235,023	1,214,508	
27	1,762,686	984,282	
28	0	1,928,212	
29	0	124,807	
30	146,397	392,169	
31	238,647	0	
合計		5,889,417	5,130,787

交付実額 51,901,101

※平成30年度末までにおける市町村及び都道府県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道府県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

(様式2A)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財 発掘調査事業	塩竈市 内	市	市	直接	完了	11,000	23 ~ 30	23	750					
															24	7,500					
															25						
															26						
															27						
															28						
															29						
															30					8,250	
															31						
															累計	8,250	0	0	8,250		
															19	A	-	4	-	1	-
24	1,892		2,442																		
25	1,169	575	87																		
26	2,523		246			26年4月~27年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
27			140			27年4月~28年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
28			76			28年4月~29年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
29			3		3,165	29年4月~30年3月 分布調査・試掘(一部成果品完成)															
30																					
31																					
累計	5,584	575	2,994	3,165																	
(注)														23							
														24	1,892		2,442				
														25	1,169	575	87				
														26	2,523		246				
														27			140				
														28			76				
														29			3	3,165			
														30							
														31							
														累計	8,213	575	2,994	3,165			
														都道府県 交付分		各年度 別合計					
													23	0	0	0	0				
													24	1,892		2,442					
													25	1,169	575	87					
													26	2,523		246					
													27			140					
													28			76					
													29			3	3,165				
													30								
													31								
													累計	8,213	575	2,994	3,165				
													市町村 交付分		各年度 別合計						
													23	750		0					
													24	7,500		0					
													25			0					
													26			0					
													27			0					
													28			0					
													29			0					
													30			0		8,250			
													31			0					
													累計	11,000		8,250		8,250			
													都道府県・ 市町村 交付分		各年度 別合計						
													23	750		0					
													24	9,392		2,442					
													25	1,169	575	87					
													26	2,523		246					
													27			140					
													28			76					
													29			3	3,165				
													30					8,250			
													31								
													累計	19,213		13,834	575	2,994	11,415		

(様式2B)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 厚生労働省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
80	B	-	3	-	1	-	子育て支援 施設整備事 業	海岸通 地区	市	市	直接	継続	167,066	29	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29	8,580		1,386		29年7月、基本・実施設計業務委託発注。
																	30	116,719				
																	31					
																	累計	125,299	0	1,386	0	
																	84	◆ B	-	3	-	1
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30	229,825																					
31																						
累計	229,825	0	0	0																		
(注)														都道県 交付分	各年度 別合計	23						
	24	0	0	0	0																	
	25	0	0	0	0																	
	26	0	0	0	0																	
	27	0	0	0	0																	
	28	0	0	0	0																	
	29	0	0	0	0																	
	30	0	0	0	0																	
	31	0	0	0	0																	
	0	都道県交付分 計	0	0	0	0																
	市町村 交付分															市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
24		0	0	0	0																	
25		0	0	0	0																	
26		0	0	0	0																	
27		0	0	0	0																	
28		0	0	0	0																	
29		8,580	0	1,386	0																	
30		346,544	0	0	0																	
31		0	0	0	0																	
454,348		市町村交付分 計	355,124	0	1,386	0																
都道県・ 市町村 交付分															都道県・ 市町村 交付分			各年度 別合計	23	0	0	0
	24	0	0	0	0																	
	25	0	0	0	0																	
	26	0	0	0	0																	
	27	0	0	0	0																	
	28	0	0	0	0																	
	29	8,580	0	1,386	0																	
	30	346,544	0	0	0																	
	31	0	0	0	0																	
	454,348	合計	355,124	0	1,386	0																

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
2	C	-	7	-	1	-	塩竈市魚市場整備事業	魚市場	市	市	直接	完了	1,091,208	24	~	29	23					24年12月、荷さばき所補完施設基本構想作成業務発注。
																	24	45,750		1,102		
																	25	585,000		9,832		25年6月、補完施設基本・実施設計業務発注。26年3月、地質調査業務発注。
																	26					26年12月、荷さばき所A・C棟新築工事発注。 27年2月、荷さばき所A・C棟電気設備工事発注。 27年2月、荷さばき所A・C棟機械設備工事発注。
																	27	294,217		775,894		
																	28			27,216		28年7月、荷さばき所C棟新築・電気設備・機械設備工事完成。
																	29		▲ 106,561		4,362	29年11月、荷さばき所A棟新築・電気設備・機械設備工事完成。
																	30					
																	31					
累計	924,967	▲ 106,561	814,044	4,362																		
3	C	-	7	-	2	-	塩竈市水産加工業施設整備等支援事業	新浜地区、中の島・港町・北浜地区	市	市	直接	完了	6,922,384	24	~	27	23					24年6月、実施事業者3社を選定。(25年度完成予定。) 25年1月、実施事業者5社を選定。
																	24	3,781,250		3,696,314		
																	25	1,031,250		1,031,250		25年9月、実施事業者1社を選定。26年1月、実施設計発注。
																	26					26年8月、本体工事発注。
																	27			▲ 3,300	34,875	
																	28					
																	29					
																	30		▲ 53,361			
																	31					
累計	4,812,500	▲ 53,361	4,724,264	34,875																		
14	C	-	5	-	1	-	桂島地区漁業集落防災機能強化事業	浦戸桂島	県	市	間接	継続	241,500	23	~	31	23	52,575				24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。
																	24	128,550		76,560		
																	25					26年3月、基本・実施設計業務完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29			2,187		29年6月、建物等調査算定発注。29年7月同業務完了。
																	30			10,208		30年5月、詳細設計・資料作成支援発注。31年3月同業務完了。
																	31					
累計	181,125	0	88,955	0																		

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	C	-	5	-	2	-	野々島地区 漁業集落防 災機能強化 事業	浦戸 野々島	県	市	間接	継続	74,420	23	~	31	23	15,877		0	24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。 26年3月、基本設計業務完了。 26年7月、実施設計業務発注。27年3月31日同業務完了。 30r年3月、用地測量業務発注。 30年7月、用地測量業務完了。
																	24	39,937		22,824	
																	25			5,285	
																	26			17,137	
																	27				
																	28				
																	29			5,022	
																	30				
																	31				
累計																55,814	0	50,268	0		
16	C	-	5	-	3	-	寒風沢地区 漁業集落防 災機能強化 事業	浦戸寒 風沢	県	市	間接	継続	127,700	23	~	31	23	30,787			24年5月、測量調査業務・設計業務発注。25年3月、調査完了。 24年7月、基本・実施設計業務発注。 26年3月、基本・実施設計業務完了。 26年11月ポンプ施設詳細設計業務発注。 28年2月、設計完了
																	24	64,987		65,253	
																	25			▲ 5,285	
																	26			10,732	
																	27			698	
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
累計																95,774	0	71,398	0		
17	C	-	6	-	1	-	野々島地区 漁港施設機 能強化事業	浦戸 野々島	県	市	間接	継続	27,000	24	~	31	23				25年9月、嵩上げ工事発注。26年3月、嵩上げ工事完了。
																	24	20,925			
																	25			11,801	
																	26				
																	27				
																	28				
																	29				
																	30				
																	31				
累計																20,925	0	11,801	0		

(様式2C)

塩竈市 復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
18	C	-	6	-	2	-	寒風沢地区 漁港施設機 能強化事業	浦戸寒 風沢	県	市	間接	継続	41,000	24	~	31	23					25年3月、嵩上げ工事発注。
																	24	31,775		20,343		
																	25			▲ 811		25年7月、嵩上げ工事契約(変更)。25年12月、完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
累計	31,775	0	19,532	0																		
31	☆	F	-	1	-	1	漁業集落復 興効果促進 事業	市			継続	742,816	24	~	32	23					24年10月、寒風沢漁港漁業集落復興効果促進事業仮設道路整備工事発注。(25年1月完成) 25年2月、その2工事発注。(25年3月完成)	
																24	334,275		12,400			
																25			37,172		25年11月、旧浦戸一・二小耐震診断及び浦戸地区集落再生促進施設基本設計業務委託発注。	
																26			283,458		26年3月、浦戸地区集落再生促進施設実施設計業務委託発注。26年7月、旧浦戸一・二小粗大ごみ等収集運搬業務委託発注。26年12月、浦戸地区集落再生促進施設整備工事発注。26年3月、浦戸地区集落再編方針検討業務委託発注。	
																27	292,537					
																28			10,859		魚市場展示スペース設計等。	
																29		▲ 32,560	101,231		魚市場展示スペース整備等。	
																30						
																31						
累計	626,812	▲ 32,560	445,120	0																		
33	C	-	5	-	4	-	桂島地区漁 業集落防災 機能強化事 業(直接補助 分)	浦戸桂 島	市	市	直接	継続	1,135,109	25	~	31	23					
																	24					
																	25	327,150		15,359		26年3月、集落道整備工事発注。
																	26			158,927		26年6月、用地測量業務発注。 26年11月、集落道及び避難路整備工事発注。
																	27	431,070		93,043		27年8月、集落道整備工事発注。
																	28			146,052		28年4月、集落道整備工事発注。
																	29			35,539		29年12月、集落道整備工事発注。
																	30		93,111	211,062		30年6月、集落道整備工事発注。
																	31					
累計	758,220	93,111	659,982	0																		

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
34	C	-	5	-	5	-	野々島地区 漁業集落防 災機能強化 事業(直接補 助分)	浦戸 野々島	市	市	直接	継続	925,000	25 ~ 31	23								
															24								
															25	340,050		4,826		26年3月、集落道整備工事発注。			
															26			23,646		26年11月、基盤整備工事発注。			
															27	353,700		▲ 4,339					
															28			245,269		28年11月、集落道整備及び宅地基盤嵩上げ工事発注。			
															29			148,751		土地売買契約、物件移転補償契約等			
															30			120,508		30年5月、集落道整備工事発注。			
															31								
															累計	693,750	0	538,661	0				
35	C	-	5	-	6	-	寒風沢地区 漁業集落防 災機能強化 事業(直接補 助分)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	継続	703,000	25 ~ 31	23								
															24								
															25	567,000		28,279		26年3月、集落道整備工事発注。			
															26			25,193		26年11月、避難路整備工事発注。			
															27			98,195		27年10月、集落道整備工事発注。			
															28			151,577		28年4月、雨水ポンプ場整備工事発注。			
															29			5,134		29年9月、雨水ポンプ場付帯工事発注。			
															30		▲ 39,750						
															31								
															累計	567,000	▲ 39,750	308,378	0				
36	C	-	6	-	3	-	野々島地区 漁港施設機 能強化事業 (直接補助 分)	浦戸 野々島	市	市	直接	継続	103,014	25 ~ 31	23								
															24								
															25	47,275		0					
															26			30,959		26年5月、嵩上げ工事発注。			
															27								
															28								
															29		32,560	5,859		30年1月、嵩上げ工事発注。			
															30			3,257		31年3月、嵩上げ工事発注。			
															31								
															累計	47,275	32,560	40,075	0				

(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
37	C	-	6	-	4	-		寒風沢地区 漁港施設機 能強化事業 (直接補助 分)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	継続	166,000	25	～	31	23						
																		24						
																		25	128,650		7,974		25年11月、嵩上げ工事発注。	
																		26			30,359		27年3月、嵩上げ工事発注。	
																		27			100			
																		28			8,612		28年5月、嵩上げ工事発注。	
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	128,650	0	47,045	0		
61	☆	F	-	3	-	1	-	漁業集落復 興効果促進 事業(県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	57,705	25	～	32	23						
																		24						
																		25	33,427		25,920		-	
																		26					-	
																		27	12,736					
																		28			2,314			
																		29						
																		30						
																		31						
																		累計	46,163	0	28,234	0		
78	C	-	5	-	7	-		新浜地区漁 業集落防災 機能強化事 業	新浜町 地区	市	市	直接	継続	924,082	27	～	31	23						
																		24						
																		25						
																		26						
																		27	586,500		522,440			
																		28			22,747			
																		29		106,561	38,880			
																		30			107,152			
																		31						
																		累計	586,500	106,561	691,219	0		



(様式2C)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。										23	99,239	0	0	0			
										24	286,174	0	184,980	0			
										25	33,427	0	36,910	0			
										26	0	0	27,869	0			
										27	12,736	0	698	0			
										28	0	0	2,314	0			
										29	0	0	7,209	0			
										30	0	0	10,208	0			
										31	0	0	0	0			
										569,325	都道県交付分 計	431,576	0	270,188		0	
										市町村交付分	各年度別合計	23	0	0		0	
												24	4,161,275	0		3,709,816	0
												25	3,026,375	0		1,134,692	0
												26	0	0		552,542	0
												27	1,958,024	0		1,482,033	34,875
												28	0	0		612,332	0
												29	0	0		335,394	4,362
												30	0	0		441,979	0
										31	0	0	0	0			
										12,712,613	市町村交付分 計	9,145,674	0	8,268,788		39,237	
										都道県・市町村交付分	各年度別合計	23	99,239	0		0	
												24	4,447,449	0		3,894,796	0
												25	3,059,802	0		1,171,602	0
												26	0	0		580,411	0
												27	1,970,760	0		1,482,731	34,875
28	0	0	614,646	0													
29	0	0	342,603	4,362													
30	0	0	452,187	0													
31	0	0	0	0													
13,281,938	合計	9,577,250	0	8,538,976	39,237												

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
4	D	-	4	-	1	-	伊保石地区 災害公営住宅 整備事業	伊保石 地区	市	市	直接	完了	1,096,121	25 ~ 28	23					25年12月、URから一期31戸(二期4戸は26年9月)買取予定。		
															24							
															25	1,218,962		843,200		25年10月、UR基本検討契約。25年12月、URから一期31戸買取。25年12月、造成測量設計契約。(二期4戸)		
															26		▲ 31,342	30,668		27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。		
															27			79,490		27年7月、二期実施設計委託契約。27年11月、二期4戸建設工事契約。27年11月、二期建設監理委託契約。その他。		
															28			5,748	0	28年12月、二期整備に係る水枯湯機能回復調査業務委託契約。29年3月、同回復工事契約。その他。		
															29		▲ 48,167					
															30		▲ 180,347					
															31							
累計	1,218,962	▲ 259,856	959,106	0																		
5	D	-	4	-	2	-	錦町地区 災害公営住宅 整備事業	錦町地 区	市	市	直接	完了	1,521,694	25 ~ 26	23					26年6月、URから40戸買取予定。		
															24							
															25	1,035,125						
															26		374,079	1,331,481	1	26年12月、URと40戸譲渡契約。		
															27							
															28							
															29		▲ 21,364					
															30		▲ 56,358					
															31							
累計	1,035,125	296,357	1,331,481	1																		
6	D	-	9	-	1	-	朴島地区小 規模住宅改 良事業	浦戸朴 島	市	市	直接	継続	157,100	23 ~ 32	23	3,712				24年9月、計画基礎調査策定。25年7月、実施設計完了予定。		
															24	15,075		14,989		26年3月、不良住宅除却予定。26年度、基盤整備予定。		
															25	33,279		1,091		25年10月、実施設計完了。26年7月、不良住宅除却予定。		
															26	51,591		28,478		26年7月、基盤整備着手予定。		
															27			7,051		26年6月、基盤整備工事契約。		
															28			4,860		27年12月、基盤整備工事契約。その他。		
															29					28年7月、ポンプ施設設計業務契約。		
															30		14,166	14,430		30年9月、ポンプ施設整備工事発注。		
															31							
累計	103,657	14,166	70,899	0																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	14	-	1	-	塩竈市造成 宅地滑動崩 落緊急対策 事業	藤倉地 区、青 葉ヶ丘 地区	市	市	直接	完了	300,158	24	~	25	23					藤倉地区 24年12月、本体工事発注。 青葉ヶ丘地区 24年8月、 実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。
																	24	228,000		209,421		
																	25			14,335	1,363	藤倉地区 25年12月、完成。 青葉ヶ丘地区 25年11月、完成。25年11月、本体工事契約。(変更)
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 2,881			
																	30					
																	31					
																	累計	228,000	▲ 2,881	223,756	1,363	
8	D	-	16	-	1	-	海岸通地区 震災復興市 街地再開発 事業	海岸通 地区	市	組合	直接	継続	2,474,174	24	~	32	23					都市計画決定が未決定の為、契約未執行。
																	24	4,800		0		
																	25	55,200		59,967		26年3月都市計画決定を受け、事業計画作成費を補助。
																	26	181,531	▲ 351	122,588		27年5月事業認可を受け、権利変換計画作成費を補助。
																	27	437,441		31,045		事業計画変更にあたり計画変更費を補助。
																	28	363,999		152,038		物件移転補償費等を補助。
																	29		144,048	67,557		1番地区施設建設工事等を補助。
																	30					
																	31					
																	累計	1,042,971	144,048	432,844	0	
9	D	-	17	-	1	-	港町地区都 市再生事業 計画作成 事業	港町地 区	市	市	直接	完了	99,045	23	~	25	23	18,177				24年4月、事業計画作成業務発注。(測量と計画作成) 25年3月、津波拠点の都市計画図書作成業務等発注。
																	24	75,663	▲ 13,545	59,901		
																	25			13,171	1,211	25年4月、津波拠点の事業計画地盤調査完了。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 6,012			
																	30					
																	31					
																	累計	93,840	▲ 19,557	73,072	1,211	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	28								29	30							31
10	D	-	17	-	2	-	北浜地区都市再生事業計画案作成事業	北浜地区	市	市	直接	完了	95,836	23	~	25	23	8,739				24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、道路実施設計)
																	24	49,593	13,545	56,409	25年2月、区画整理関連道路測量設計業務等発注。	
																	25			15,466	25年9月、試験盛土解析業務完了。26年3月、事業計画案作成業務契約。(変更)	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	58,332	13,545	71,875	2	
11	D	-	17	-	3	-	藤倉地区都市再生事業計画案作成事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	109,967	23	~	28	23	8,040			24年4月、事業計画案作成業務発注。(測量と計画案作成、街路実施設計)	
																	24	74,435		52,531		
																	25			11,589	25年12月、街路用地測量完了。	
																	26			9,274	建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手。	
																	27			7,589		
																	28			947	545	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	82,475	0	81,930	545	
12	D	-	20	-	1	-	復興まちづくり総合支援事業	津波浸水区域	市	市	直接	継続	157,814	23	~	31	23	35,487		0	24年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。	
																	24	30,748		50,840		
																	25	21,000		23,951	25年5月、復興まちづくり、事業監理、再開発都市計画図書作成業務等発注。	
																	26	15,000		14,979	27年6月新浜町地区避難路検討業務委託完了	
																	27	16,125		10,972		
																	28			1,117	復興PR図書作成	
																	29			1,123	復興PR図書作成	
																	30					
																	31					
																	累計	118,360	0	102,982	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	～	～																				
13	◆	D	-	21	-	1	-	1			直接	完了	303,000	23	～	30	23	106,400				24年5月、地質調査、基本設計、詳細設計業務発注。(25年3月完了) 24年7月、詳細設計発注。
																	24	136,000		139,539		25年11月、詳細設計契約。(変更)
																	25			3,453		26年7月、詳細設計契約。他6件
																	26			49,190		27年5月、詳細設計契約。他6件
																	27			16,019		
																	28			0		
																	29			9,158		29年11月、詳細設計契約。他2件
																	30				25,041	
																	31					
																	累計	242,400	0	217,359	25,041	
20		D	-	1	-	1	-			直接	継続	6,780,646	23	～	32	23	15,500		0		24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																24	62,000		37,159		25年8月、建物等調査算定業務委託契約。26年2月、用地買収開	
																25	2,734,975		209,320		26年10月、道路改築工事契約。	
																26			890,684		工事施工継続中	
																27	1,677,100		938,355		工事施工継続中	
																28			1,768,043		工事施工継続中	
																29			109,135		工事施工継続中	
																30	146,397		366,164		工事施工継続中	
																31	238,647					
																累計	4,874,619	0	4,318,860			
21		D	-	1	-	2	-			直接	完了	694,000	23	～	30	23	6,200		0		24年6月、道路測量・道路詳細設計・地質調査契約。	
																24	77,500		8,928		25年12月、軟弱地盤対策詳細設計業務委託契約。	
																25	148,800		1,823		26年9月、道路改築工事契約。	
																26	232,500		295,045		工事施工継続中	
																27	72,850		34,289		工事施工継続中	
																28			157,779		工事完了。	
																29			8,460		事業完了(損失補償完了)	
																30			5,032	26,494		
																31						
																累計	537,850	0	511,356	26,494		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
22	D	-	4	-	3	-	石堂地区災害公営住宅整備事業	石堂地区	市	市	直接	廃止	0	25	~	25	23					事業計画見直し中
																	24					
																	25	342,737				
																	26		▲ 342,737			
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	342,737	▲ 342,737	0	0	
23	D	-	4	-	4	-	桂島地区災害公営住宅整備事業	浦戸桂島地区	市	市	直接	完了	526,118	25	~	28	23					25年7月、用地取得予定。26年6月、URから一期10戸(二期8戸は12月)買取予定。 25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。26年12月、URから一期8戸(二期6戸は3月)買取予定。(予定戸数変更) 26年12月、URと一期8戸譲渡契約。26年3月二期5戸譲渡予約契約。 27年3月、二期基盤整備工事契約。27年12月、URと二期5戸譲渡契約。27年11月、28年2月、表題登記業務委託契約。その他。 28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																	24					
																	25	511,700		46,843		
																	26		▲ 50,779	411,718		
																	27		12,249	▲ 5,336		
																	28			7,125	4	
																	29					
																	30		▲ 12,816			
																	31					
																	累計	511,700	▲ 51,346	460,350	4	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	25	～	28																			
24	D	-	4	-	5	-	野々島地区 災害公営住 宅整備事業	浦戸 野々島 地区	市	市	直接	完了	548,057	25	～	28	23					25年7月、用地取得予定。26年6月、URから13戸買取予定。
																	24					
																	25	330,225		41,771		25年9月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 26年12月、URから15戸買取予定。(予定戸数変更)
																	26	188,381	24,571	416,491	26年12月、URと15戸譲渡契約。	
																	27		▲ 63,627	15,045		27年12月、基盤整備工事契約。27年11月、表題登記業務委託契約。 その他。
																	28			4,613	1,630	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	518,606	▲ 39,056	477,920	1,630	
25	D	-	4	-	6	-	寒風沢地区 災害公営住 宅整備事業	浦戸寒 風沢地 区	市	市	直接	完了	408,126	25	～	28	23					25年7月、用地取得予定。26年9月、URから9戸買取予定。
																	24					
																	25	262,246		71,519		25年11月、用地取得。25年8月、造成工事契約。 27年3月、URから11戸買取予定。(予定戸数変更)
																	26	111,053	18,018	315,760	26年12月、URと11戸譲渡予約契約。	
																	27		▲ 13,456	▲ 36,855		27年10月、URと11戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。 その他。
																	28			6,683	3	
																	29		▲ 16,715			
																	30		▲ 4,036			
																	31					
																	累計	373,299	▲ 16,189	357,107	3	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
26	D	-	21	-	1	-	藤倉二丁目 地区下水道 事業	藤倉二 丁目地 区	市	市	直接	完了	1,123,826	24	~	30	23					
																	24	54,000		11,844	24年8月、詳細設計、地質調査業務発注。	
																	25	112,782		19,718	25年4月、雨水幹線築造工事発注	
																	26	271,500		72,789	27年1月、雨水幹線築造工事発注	
																	27	436,217		632,296	27年6月、雨水幹線・汚水枝線築造工事発注 他1件	
																	28			5,120	28年9月、雨水幹線築造工事(変更)雨水幹線の管渠工事はH29.8月 完了予定	
																	29			5,638	雨水管接続工工事	
																	30		▲ 31,630	13,982	81,482	31.2月、附帯工事発注。同工事完了。
																	31					
累計	874,499	▲ 31,630	761,387	81,482																		
27	D	-	1	-	3	-	伊保石二号 線道路事業	伊保石 地区	市	市	直接	完了	14,200	24	~	25	23					25年12月、URから買取予定。
																	24	11,005				
																	25			10,147	858	25年12月、URから買取。
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
累計	11,005	0	10,147	858																		
28	D	-	1	-	4	-	西塩竈駅東 口線道路事 業	錦町地 区	市	市	直接	完了	26,660	24	~	26	23					26年6月、URから買取予定。
																	24	20,661				
																	25			2,611		
																	26			17,928	122	26年12月、URと40戸契約。
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
累計	20,661	0	20,539	122																		



(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
29	D	-	23	-	1	-	桂島地区防 災集団移転 促進事業(事 業計画策定 費)	浦戸桂 島	市	市	直接	完了	20,222	24	~	25	23					24年11月、計画作成業務発注。 24年12月、用地測量業務発注。
																	24	16,800	▲ 1,634	8,645		
																	25			▲ 1,702	8,223	完了
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	16,800	▲ 1,634	6,943	8,223	
																	30	D	-	23	-	2
24	5,550	1,634	7,183																			
25			▲ 86	87	完了																	
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						
31																						
累計	5,550	1,634	7,097	87																		
32	★	F	-	2	-	1	-	市街地復興 効果促進事 業	市			継続	4,353,185	24	~	32						
																	24	384,853				
																	25	219,504		401,116		基幹事業から効果促進事業への見直しを行ったため(災害公営住宅)
																	26			142,439		基幹事業から効果促進事業への見直しを行ったため(災害公営住宅)
																	27	2,725,096		707,651		
																	28	308,938		215,578		
																	29			173,385		
																	30		▲ 155,845	83,424		
																	31					
																	累計	3,638,391	▲ 155,845	1,723,593	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
38	D	-	1	-	5	-	港町地区復興道路整備事業	港町地区	市	市	直接	完了	441,504	25	~	29	23					港町都市再生事業計画案作成事業により実施設計完了
																	24					25年度より本工事に着手
																	25	87,652		75,738		25年8月、8路線のうち2路線工事完了(H25.8月~H26.6月)
																	26	271,947		159,968		3路線について、工事完了(H26.5月~H27.10月)
																	27			211		他事業との工程調整
																	28					他事業との工程調整
																	29			104,259	1,989	29年8月、道路整備工事発注
																	30		▲ 17,434			
																	31					
累計	359,599	▲ 17,434	340,176	1,989																		
39	D	-	1	-	6	-	新浜町杉の下線道路事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	1,266,979	25	~	30	23					都市計画決定(既決定済)。
																	24					
																	25	441,778		61,027		事業認可(H25.7月)、建物調査が完了、補償協議開始。
																	26	437,296		446,479		建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事着手(H26.11月)。
																	27	102,833		206,172		建物補償を行い、用地が確保された箇所から工事实施。
																	28			63,892		H28年度末で、全ての建物補償・用地買収が完了。
																	29			130,769		29年5月、道路改良工事発注。
																	30			56,538	17,030	30年4月、道路改良工事発注。11月同工事完了。
																	31					
累計	981,907	0	964,877	17,030																		
40	◆	D	-	4	-	1	伊保石地区災害公営住宅関連施設整備事業	伊保石地区	市	市	直接	完了	34,600	25	~	28	23					26年9月、URから買取予定。
																	24					
																	25	27,680		840		25年8月、測量設計契約。
																	26			26,840		27年1月、二期土地売買契約。27年3月、二期基盤整備工事契約。
																	27			▲ 3,678		27年3月、関連施設整備工事契約。
																	28			3,672	6	28年12月、関連施設整備工事契約。
																	29					
																	30					
																	31					
累計	27,680	0	27,674	6																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27	28								29	30							31	累計	
41	◆	D	-	4	-	2	-	1	錦町地区災害公営住宅 関連施設整備事業	錦町地区	市	市	直接	完了	56,600	25	~	27	23				26年6月、URから買取予定。	
																			24					
																			25	45,280		37,536	26年12月、URから買取予定。	
																			26			6,649	26年12月、URと40戸譲渡契約。	
																			27			734	361	27年7月、区分地上権設定契約。
																			28					
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	45,280	0	44,919	361	
42		D	-	4	-	7	-		朴島地区災害公営住宅 整備事業	浦戸朴島	市	市	直接	完了	289,945	25	~	28	23				25年7月、用地取得予定。	
																			24			2,635	26年6月、URから一期2戸(二期3戸は9月)買取予定。	
																			25	126,525		19,500	26年3月、用地取得。26年6月、造成工事契約。27年3月、URから5戸買取予定。(予定戸数変更)	
																			26	54,152	8,190	13,814	26年12月、URと5戸譲渡予約契約。	
																			27		64,834	207,872	27年10月URと5戸譲渡契約。28年1月、表題登記業務委託契約。その他。	
																			28			7,581	2,299	28年10月、集会所太陽光発電設備設置工事契約。
																			29					
																			30					
																			31					
																			累計	180,677	73,024	251,402	2,299	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
43	D	-	4	-	8	-	北浜地区 災害公営住宅 整備事業	北浜地 区	市	市	直接	完了	1,178,200	25	~	30	23					25年10月、用地取得予定。 27年6月、URから60戸買取予定。
																	24					
																	25	1,385,037		133,003		25年11月、宮城県と設計業務施行協定締結。 26年12月、宮城県と工事業務施行協定締結予定。
																	26	255,325		799,798		27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。
																	27			▲ 2,298		27年9月、用地契約。
																	28		▲ 451,223	▲ 71,735		28年8月、二期変更設計業務委託契約。29年2月、宮城県と一期31 戸工事業務施行変更協定締結。
																	29			89,987		30年2月、共同施設新築等工事契約。
																	30		▲ 158,214	4,908	77,262	30年8月、共同施設新築等工事完了。
																	31					
			累計	1,640,362	▲ 609,437	953,663	77,262															
44	D	-	5	-	1	-	災害公営住 宅家賃低廉 化事業	災害公 営住宅 整備地 区	市	市	直接	継続	2,578,636	25	~	32	23					伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分から。
																	24					
																	25	6,368		2,792		伊保石地区のみ
																	26	84,542		40,156		伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)
																	27	102,983		150,945		
																	28	281,031	418,576	238,182		
																	29		418,593	436,195		全地区入居開始
																	30		573,918	443,823		
																	31					
			累計	474,924	1,411,087	1,312,093	0															
45	D	-	6	-	1	-	東日本大震 災特別家賃 低減事業	災害公 営住宅 整備地 区	市	市	直接	継続	198,191	25	~	32	23					伊保石地区住宅が26年2月1日から入居開始、申請は3月分から。
																	24					
																	25	491		219		伊保石地区のみ
																	26	4,782		3,082		伊保石地区、錦町地区(2号棟3号棟のみ順次12月~入居)
																	27	9,925		11,897		
																	28	15,186	32,647	16,032		
																	29		33,141	32,880		全地区入居開始
																	30		25,320	32,062		
																	31					
			累計	30,384	91,108	96,172	0															

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
46	D	-	9	-	2	-	朴島地区小規模住宅改良事業(非公共分)	浦戸朴島	市	市	直接	完了	56,015	25	~	28	23					26年3月、不良住宅除却予定。
																	24					
																	25	37,343				
																	26					
																	27			37,343		
																	28				0	
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	37,343	0	37,343	0	
47	D	-	14	-	2	-	母子沢地区造成宅地滑動崩落緊急対策事業	母子沢地区	市	市	直接	完了	124,548	24	~	25	23					24年12月、実施設計発注。 25年3月、本体工事発注。 26年1月、本体工事契約(変更)。26年2月、完成。
																	24	144,000		73,980		
																	25			19,430	1	
																	26					
																	27					
																	28					
																	29		▲ 50,589			
																	30					
																	31					
																	累計	144,000	▲ 50,589	93,410	1	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
48	D	-	17	-	4	北浜地区被災市街地復興土地区画整理事業	北浜地区	市	市	直接	継続	1,755,770	25 ~ 31	23					都市計画決定(H24.11月)		
														24							
														25	431,712		57,805		事業認可(H25.4月)。H25.5月、換地・実施設計業務 H26.1月、仮換地指定開始		
														26	738,380		350,062		H26.10月、全域で仮換地指定 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事着手(H27.3月)		
														27	77,212		432,569		建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施		
														28			90,466		建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施 整備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している		
														29			254,505		建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施 整備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している		
														30		69,522	62,376		建物補償を行い、条件が整った箇所から工事実施 整備が完了した箇所から、土地引渡しを開始している		
														31 累計	1,247,304	69,522	1,247,783	0			
49	D	-	17	-	5	藤倉地区被災市街地復興土地区画整理事業	藤倉地区	市	市	直接	完了	653,865	25 ~ 30	23					都市計画決定(H25.2月)		
														24							
														25	59,524		78,485		事業認可(H25.7月)。H25.8月、換地・実施設計業務		
														26	421,373		142,056		H26.7月、全域で仮換地指定 建物補償を行い、条件が整った箇所から工事着工(H26.12月)		
														27	75,703		213,116		建物解体と他工事との調整を図り工事を実施		
														28			4,785		H28.4月から順次宅地引渡開始。H28年度末で全ての宅地の引渡し完了		
														29		▲ 30,975	19,738		移転補償支払		
														30		▲ 35,228	21,507	10,710			
														31 累計	556,600	▲ 66,203	479,687	10,710			

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
50	D	-	21	-	2	-	越の浦地区 下水道事業	越の浦 地区	市	市	直接	継続	3,618,670	25	~	31	23					
																	24					
																	25	450,000				
																	26	523,500		83,336		27年2月、ポンプ場土木建築発注。
																	27	2,005,650	▲ 74,281	1,700,609		27年10月、ポンプ場電気設備・機械設備工事発注。
																	28		▲ 190,866	350,284		28年6月、ポンプ場放流渠、推進工委託工事発注 29年3月、遠方監視設備整備工事発注
																	29			54,908		29年7月、ポンプ場流入渠、詳細設計業務委託発注
																	30			103,636		30年12月、ポンプ場流入渠工事発注。
																	31					
																	累計	2,979,150	▲ 265,147	2,292,773	0	
51	D	-	21	-	3	-	新浜町一丁 目地区下水 道事業	新浜町 地区	市	市	直接	継続	1,252,137	25	~	31	23					
																	24					
																	25	300,000				25年9月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。
																	26	450,000				
																	27	182,436				28年3月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事完成
																	28		6,666	939,102		
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	932,436	6,666	939,102	0	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
52	D	-	21	-	4	-	港町二丁目 地区下水道 事業	港町地 区	市	市	直接	継続	5,194,345	25	~	31	23					25年12月、ポンプ場土木建築・電気設備・機械設備工事発注。 26年1月、貯留管工事発注。
																	24					
																	25	1,125,000				
																	26	1,191,150				
																	27	1,219,591	74,281	3,291,122		
																	28	285,735		359,018	28年6月、雨水枝線築造工事発注 28年10月、貯留管自家発電設備整備工事発注 29年3月、ポンプ場遠方監視設備整備工事発注	
																	29			159,778	29年8月、貯留管工事変更契約	
																	30			22,127	30年4月、監視設備工事発注。	
																	31					
																	累計	3,821,476	74,281	3,832,045	0	
53	D	-	21	-	5	-	中の島地区 下水道事業	中の島 地区	市	市	直接	継続	1,310,000	25	~	31	23				26年1月、放流渠工事発注。 27年3月、ガス補償工事発注 27年4月、光ケーブル他3件補償工事発注 29年2月、尾島橋道路本復旧工事 30年1月、ポンプ場用地買収	
																	24					
																	25	150,000				
																	26	150,000		3,577		
																	27	498,300		766,675		
																	28		184,200	153,898		
																	29			3,959		
																	30					
																	31					
																	累計	798,300	184,200	928,109		0
54	D	-	23	-	3	-	桂島地区防 災集団移転 促進事業(事 業費)	浦戸桂 島	市	市	直接	完了	190,036	24	~	29	23				事業計画策定(H24.11月) 危険区域指定(H25.3月) H25.8月、工事着手(H26.3月) H26.6月、1工区完成。残り2工区はH27年度に宅地引渡しを行う H27年度をもって移転団地整備完了(H28.3月)	
																	24	27,490				
																	25	88,689		31,549		
																	26	50,101		85,135		
																	27			20,699		
																	28					
																	29			575		28,322
																	30					
																	31					
																	累計	166,280	0	137,958		28,322



(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
55	D	-	23	-	4	-	寒風沢地区 防災集団移 転促進事業 (事業費)	浦戸寒 風沢	市	市	直接	完了	507,150	24	~	29	23					事業計画策定(H24.11月)
																	24	58,268			危険区域指定(H25.3月)	
																	25	387,674		268,166	H25.12月、工事着手(H25.3月)	
																	26	67,334		77,983	H27.1月、災害公営住宅へ引渡し。H27.4月、自主再建地の引渡し	
																	27			62,380	H27年度をもって移転団地整備完了(H28.3月)	
																	28			17,890	移転元地の建物除却	
																	29				17,335	
																	30		▲ 69,522			
																	31					
																	累計	513,276	▲ 69,522	426,419	17,335	
56	D	-	4	-	9	-	清水沢地区 災害公営住 宅整備事業	清水沢 地区	市	市	直接	完了	5,980,540	25	~	29	23					27年12月、URから200戸買取予定。
																	24					
																	25	5,170,550		34,719	25年10月、UR基本検討契約。25年12月、造成測量設計契約。 28年3月、URから170戸買取予定。	
																	26			718,591	26年12月、URと170戸譲渡予約契約。	
																	27			378,975	28年1月、開発変更設計業務委託契約。	
																	28	378,975		4,099,973	28年6月、URから東工区31戸買取。28年9月、URから西工区139戸 買取	
																	29		▲ 193,929	713	230年2月、建物表題登記業務委託契約。	
																	30		▲ 122,623			
																	31					
																	累計	5,549,525	▲ 316,552	5,232,971	2	
57	D	-	13	-	1	-	がけ地近接 等危険住宅 移転事業	浦戸桂 島地 区、寒 風沢地 区	市	市	直接	完了	3,688	25	~	28	23					25年7月から受付け開始予定。
																	24					
																	25	15,930		2,764	26年3月、自主再建にあわせ1件完了。 権利者の再建時期との関係で実績なし。	
																	26					
																	27					
																	28				2	
																	29		▲ 13,164			
																	30					
																	31					
																	累計	15,930	▲ 13,164	2,764	2	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
58	D	-	15	-	1	-	港町地区津波復興拠点整備事業	港町地区	市	市	直接	完了	2,398,621	25	~	29	23					都市計画決定。(H25.9月)
																	24					事業認可後(H25.10月)
																	25	157,125		66,937		H25.12月、津波避難デッキ設計実施
																	26	553,800		1,105,475		H26.12月、津波避難デッキ工事議会承認。H27.5月より現地着工、H28.4月竣工
																	27	962,100		45,049		H27.6月津波防災拠点施設議会承認。9月より現地着工
																	28	137,325		472,626		
																	29			106,647	2,232	29年9月、マリンゲート塩釜周辺整備工事発注
																	30		▲ 11,384			
																	31					
累計	1,810,350	▲ 11,384	1,796,734	2,232																		
59	D	-	21	-	6	-	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	北浜地区	市	市	直接	継続	445,253	25	~	31	23				25年4月、事業認可	
																	24					換地設計後、下水道調査設計を実施
																	25	17,023		5,931		25年8月、詳細設計業務発注
																	26	98,355		2,058		詳細設計業務(変更)
																	27	213,945		172,408		27年4月、区画整理関連雨水枝線築造工事他2件発注
																	28			55,584		28年5月、区画整理関連雨水枝線築造工事他1件発注
																	29			5,057		30年3月、区画整理関連管渠工事
																	30		4,616	75,280		30年10月、区画整理関連管渠工事
																	31					
累計	329,323	4,616	316,318	0																		
60	D	-	21	-	7	-	北浜地区区画整理関連下水道事業(汚水)	北浜地区	市	市	直接	継続	485,369	25	~	31	23				25年4月、事業認可	
																	24					換地設計後、下水道調査設計を実施
																	25	4,462		3,807		25年8月、詳細設計業務発注
																	26	82,500		60,999		26年12月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
																	27	250,050		182,338		27年10月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
																	28			34,876		28年8月、区画整理関連汚水枝線築造工事発注
																	29					
																	30		27,014	68,899		30年10月、区画整理関連管渠工事
																	31					
累計	337,012	27,014	350,919	0																		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
62	★	F	-	4	-	1	-	市街地復興 効果促進事 業(県分)	塩竈市	県	県	直接	継続	183,970	25	～	32	23					
																		24					
																		25	39,788		5,160		
																		26			664		
																		27			10,800		
																		28			0		
																		29			0		
																		30		107,387	10,765		
																		31					
累計																	39,788	107,387	27,389	0			
63		D	-	2	-	1	-	藤倉地区道 路事業(区画 整理)	藤倉地 区	市	市	直接	完了	571,724	25	～	30	23					
																		24					
																		25	92,797		23,582		25年2月、都市計画決定。25年7月、事業認可。 26年7月、仮換地指定。
																		26	187,521		189,608		26年7月に仮換地指定。建物補償を行い、条件が整った箇所から工 事に着工している。
																		27	131,791		90,465		27年9月、基盤整備工事着工
																		28			32,010		28年7月、基盤整備工事着工
																		29		30,975	16,547		移転補償支払
																		30			82,519	8,353	30年4月、区画整理道路整備工事発注。
																		31					
累計																	412,109	30,975	434,731	8,353			
64	◆	D	-	21	-	6	-	北浜地区区 画整理関連 下水道排水 効果促進事 業	北浜地 区	市	市	直接	継続	84,000	26	～	31	23					
																		24					
																		25					
																		26	67,200				
																		27					
																		28					
																		29					
																		30			58,768		31年3月、排水機能強化工事発注。
																		31					
累計																	67,200	0	58,768	0			

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
65	D	-	21	-	8	-	藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業(雨水)	藤倉地区	市	市	直接	完了	38,300	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	57,527	▲ 28,802	4,741		26年12月、基盤整備事業発注	
																	27			4,510		27年9月、基盤整備工事	
																	28			6,299		28年7月、基盤整備工事	
																	29			775		29年12月、基盤整備工事	
																	30				12,400		
																	31						
																	累計	57,527	▲ 28,802	16,325	12,400		
66	D	-	21	-	9	-	藤倉二丁目地区区画整理関連下水道事業(汚水)	藤倉地区	市	市	直接	完了	80,000	26	~	28	23					26年5月、実施設計発注 27年2月、詳細設計発注(2路線)	
																	24						
																	25						
																	26	31,198	28,802				
																	27			53,474		27年6月、汚水枝線築造工事発注	
																	28			▲ 4,518	11,044	28年10月、汚水枝線築造工事完成	
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	31,198	28,802	48,956	11,044		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
67	D	-	4	-	10	-	錦町東地区 災害公営住 宅整備事業	錦町地 区	市	市	直接	完了	2,392,654	26	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26	1,388,012		1,388,012		27年3月、URと70戸譲渡予約契約。	
																	27			0		27年3月、基盤整備工事契約。その他。	
																	28	885,871		695,188		29年3月、URから東工区70戸買取。	
																	29		▲ 138,418	10,371	1	29年11月、関連道路補修工事契約。	
																	30		▲ 41,893				
																	31						
																	累計	2,273,883	▲ 180,311	2,093,571	1		
68	D	-	20	-	2	-	舟入二号線 外4路線避 難路整備事 業(整備費)	津波浸 水区域	市	市	直接	完了	91,385	26	~	28	23					26年5月実施設計発注	
																	24					27年2月詳細設計発注(2路線)	
																	25						
																	26	24,525		7,264		27年8月実施設計完了	
																	27	45,900		38,898		27年12月工事発注 27年2月詳細設計発注(2路線)11月完了 27年12月神社参道線工事発注28年3月完了	
																	28		6,000	22,375	2	28年12月工事完了 28年4月北浜二丁目工事発注10月完了 28年6月第三中学校避難路工事発注28年8月完了	
																	29						
																	30		▲ 7,886				
																	31						
																	累計	70,425	▲ 1,886	68,537	2		
69	D	-	20	-	3	-	舟入二号線 外4路線避 難路整備事 業(用地費)	津波浸 水区域	市	市	直接	完了	31,300	26	~	28	23					26年4月用地買収開始	
																	24						
																	25						
																	26	26,200		12,775		28年3月、14権利者と用地買収契約済	
																	27						
																	28		▲ 5,333	7,636	456	28年11月用地買収・移転補償契約済	
																	29						
																	30						
																	31						
																	累計	26,200	▲ 5,333	20,411	456		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
70	D	-	20	-	4	-	第一小学校 周辺地区耐 震性貯水槽 整備事業	第一小 学校周 辺地区	市	市	直接	完了	57,024	26	~	27	23					
																	24					
																	25					
																	26	42,768		42,525		平成27年1月27日契約
																	27				243	
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	42,768	0	42,525	243	
71	D	-	20	-	5	-	津波浸水区 域避難誘導 サイン整備 事業	津波浸 水区域	市	市	直接	完了	9,500	26	~	29	23					
																	24					
																	25					
																	26	7,125				平成27年度予算に計上
																	27					
																	28			2,952		平成29年3月2日契約
																	29			▲ 49	4,222	
																	30					
																	31					
																	累計	7,125	0	2,903	4,222	
72	D	-	20	-	6	-	津波浸水区 域対象避難 所備蓄倉庫 整備事業	津波浸 水区域	市	市	直接	完了	14,110	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	11,250		9,166	1,417	平成26年12月2日契約
																	27					
																	28		▲ 667			
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	11,250	▲ 667	9,166	1,417	

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
73	◆	D	-	20	-	6	-	1			直接	完了	8,800	26	~	26	23					
																	24					
																	25					
																	26	7,040		6,821	219	平成27年2月16日契約
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	31					
																	累計	7,040	0	6,821	219	
																	74	◆	D	-	21	-
24																						
25																						
26	12,800																					
27																						
28	31,004		33,526	10,278	28年10月 越の浦污水中継ポンプ場自家発電機整備工事発注																	
29																						
30																						
31																						
累計	43,804	0	33,526	10,278																		
75	◆	D	-	4	-	2	-	2		直接	完了	9,800	26	~	26	23						
																24						
																25						
																26	7,840		7,792	48	26年12月、URと40戸譲渡契約。	
																27						
																28						
																29						
																30						
																31						
																累計	7,840	0	7,792	48		

(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
76	◆	D	-	4	-	8	-	1			直接	完了	16,500	26	~	30	23						
																	24						
																	25						
																	26	11,760		6,356		27年3月、宮城県と一期31戸工事業務施行協定締結。	
																	27						
																	28			▲ 4,102		29年2月、宮城県と一期22台工事業務施行変更協定締結。	
																	29			1,348		30年2月、共同施設新築等工事契約。	
																	30			21	8,137	30年8月、共同施設新築等工事完了。	
31																							
						累計	11,760	0	3,623	8,137													
77	◆	D	-	4	-	9	-	1			直接	完了	41,330	26	~	29	23						
																	24						
																	25						
																	26	33,064					
																	27			1,680		28年1月、調査業務委託契約。	
																	28						
																	29			20,915	10,469	29年8月、関連施設整備工事契約	
																	30						
31																							
						累計	33,064	0	22,595	10,469													
79		D	-	2	-	2	-			直接	継続	50,930	27	~	31	23							
																24							
																25							
																26							
																27	25,055		2,762		公共施設管理者負担金		
																28							
																29			2,930		公共施設管理者負担金		
																30			6,142		公共施設管理者負担金		
31																							
						累計	25,055	0	11,834	0													



(様式2D)

塩竈市

復興交付金事業計画 平成30年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成31年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
81	D	-	20	-	7	-	避難道路本 町地区整備 事業(整備 費)	本町地 区	市	市	直接	継続	36,832	29	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29			27,624		
																	30				25,585	
																	31					
																	0	27,624	25,585	0		
82	D	-	20	-	8	-	避難道路本 町地区整備 事業(用地 費)	本町地 区	市	市	直接	継続	13,500	30	~	31	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29			9,000		
																	30				7,546	
																	31					
																	0	9,000	7,546	0		
83	D	-	5	-	2	-	災害公営住 宅家賃低廉 化事業(補助 率変更分)	災害公 営住宅 整備地 区	市	市	直接	継続	232,935	30	~	32	23					
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29			2,881		
																	30			46,612	2,881	
																	31					
																	0	49,493	2,881	0	伊保石地区開始	

