

平成28年1月4日  
定例記者会見

長い間住み慣れた土地で、  
安心した生活をいつまでも送れるように



震災復興推進局

## 災害公営住宅ニュース第4号を発行しました。

災害公営住宅整備の進捗状況等をお知らせしている、『災害公営住宅ニュース第4号』（別紙）を発行しましたので、お知らせいたします。

〈お問合せ〉  
塩竈市震災復興推進局復興推進課  
住宅基盤復興係（電話 355-6596）



# 災害公営住宅ニュース 第4号

一日も早い生活再建に向けて

塩竈市震災復興推進局

## 【寒風沢地区・朴島地区・桂島地区2期】住宅完成！

### 浦戸地区の災害公営住宅が完成！

今年の10月に寒風沢地区・朴島地区の全16戸が、また12月には、桂島地区の2期5戸が完成しました。これにより、既に完成した桂島地区1期と野々島地区とを合せ、浦戸地区の災害公営住宅全てが完成しました。



平成27年10月完成



平成27年3月完成



平成27年10月完成



1期：平成27年2月完成  
2期：平成27年12月完成



### 新たな生活の始まりに向けて

住宅の完成に伴い、各島行政区と整備を担当したUR都市機構、市の共催により入居式（鍵引渡し式）が行われ、島ならではのおもてなしで入居される方々の新たな生活の始まりをお祝いしました。式に参加した入居者の方々は、待ちに待った住宅完成の喜びを分かち合うと共に、新たな生活に向けてさらなる絆を深めていました。



▲朴島



▲寒風沢



桂島▶

## 【清水沢地区】建築工事が進んでいます。

### 来年夏の完成を予定しています。

昨年度から進めていた造成工事が完了し、今年4月から建築工事を開始しています。28年6月の完成を予定しています。



今年2月



今年12月



完成イメージ

## その他の地区の進捗状況

### 【北浜地区】

区画整理事業で進めていた造成工事が完了し、10月から1期分の建築工事を開始しました。29年3月の完成を予定しています。また、残る2期分は、30年3月の完成を予定しています。



北浜地区

### 【錦町東地区】

今年の5月から造成工事に着手し、12月から建築工事を開始しています。29年3月の完成を予定しています。

### 【伊保石地区】

残る2期住宅の造成工事が完了し、建築工事を開始しています。28年3月の完成を予定しています。



伊保石地区

### 災害公営住宅の整備計画と進捗状況

整備箇所	伊保石		錦町	北浜		清水沢	錦町東	桂島	野々島	寒風沢	朴島
	1期	2期		1期	2期						
計画戸数	31	4	40	31	29	170	70	13	15	11	5
進捗状況	完成	工事中	完成	工事中	計画中	工事中	工事中	完成	完成	完成	完成
入居開始予定	入居済	28年3月	入居済	29年3月	30年3月	28年6月	29年3月	入居	入居済	入居済	入居済

#### ■お問合せ

##### ◆災害公営住宅の計画・整備に関すること

塩竈市震災復興推進局復興推進課（市役所東側プレハブ）住宅基盤復興係 TEL 355-6596（内線 622～3）

##### ◆入居に関すること

塩竈市建設部定住促進課（吉番館2階）定住企画係 TEL 355-8374