

## 主な復旧事業（震災以前の姿や機能を取り戻す事業）


### ■道路復旧工事

#### 【進ちょく状況】

市道の復旧は、大部分の工事が完了しました。今後は中の島地区、港町地区、北浜地区、新浜地区などの工事を行い、平成28年度内にすべての復旧が完了する予定です。



▲道路復旧工事（中の島地区）



☎ 土木課建設係 ☎364-1118


### ■下水道復旧工事

#### 【進ちょく状況】

ポンプ施設全16カ所の復旧が平成25年度までに完了し、残る管路施設の復旧を進めています。現在、北浜地区、宮町地区、新浜地区などの工事を行っており、平成30年度までに、全施設の復旧が完了する予定です。



▲雨水管入替工事



☎ 下水道課建設係 ☎364-2193


### ■漁港復旧工事

#### 【進ちょく状況】

野々島漁港と寒風沢漁港の復旧を進めてきました。現在、寒風沢漁港の物揚場などの工事を行っており、平成30年度までに、すべての復旧が完了する予定です。



▲漁港（寒風沢護岸）



☎ 水産振興課浅海農政係 ☎364-2222

# 「復興・創生」へ向けて 塩竈市のいま


東日本大震災から間もなく節目の5年目を迎えるうとしていきます。10カ年計画で取り組んでいる「塩竈市震災復興計画」の折り返しの年です。前期5カ年はハード整備を中心に、インフラ復旧や住まいと暮らしの再建事業などに取り組んできました。平成28年度からの後期5カ年にあたる「復興・創生期間」を前に、これまでの主な復旧・復興事業の進ちょく状況をお知らせします。

# 主な復興事業 (現状復旧にとどまらず、より快適で活気あるまちにするために新しいまちづくりを進める事業)

## ■災害公営住宅整備事業

### 【進ちよく状況】

昨年、浦戸地区災害公営住宅の整備がすべて完成し、これまでに計115戸の災害公営住宅が完成しました。平成28年度には清水沢地区、北浜地区Ⅰ期、錦町東地区の計271戸が完成する予定です。



▲建築工事が進む清水沢地区災害公営住宅  
今年6月には東工区31戸が、9月には西工区139戸が完成する予定です

### 【災害公営住宅の整備計画と進捗状況】

整備箇所	伊保石		錦町	桂島	野々島	寒風沢	朴島	北浜		清水沢		錦町東
	I期	II期						I期	II期	東工区	西工区	
計画戸数	31	4	40	13	15	11	5	31	29	31	139	70
進捗状況	完成	工事中	完成	完成	完成	完成	完成	工事中	計画中	工事中	工事中	工事中


問 復興推進課住宅基盤復興係 ☎355-6596

## ■被災市街地復興土地区画整理事業

### ①藤倉二丁目地区

#### 【進ちよく状況】

東側工区の造成が大部分完了し、現在、西側工区の造成工事とライフライン整備を行っています。平成28年度内の完了を予定しています。




▲藤倉二丁目地区では4月から順次宅地の引渡しを始める予定です

### ②北浜地区

#### 【進ちよく状況】

施工可能な個所より造成工事やライフライン整備を行っています。平成28年度内の完了を予定しています。



▲北浜地区でも来年度内に宅地の引渡しを始める予定です

問 復興推進課都市基盤復興係 ☎355-6593

## ■港町地区津波復興拠点整備事業

### 【進ちよく状況】

マリゲート塩釜と本塩釜駅前の商業施設を結ぶ津波避難デッキが間もなく完成し、4月からの利用開始を予定しています。また、デッキ完成後は、一次避難所や浦戸地区の支援拠点として機能する津波防災拠点施設を、マリゲート塩釜東側に整備する予定です。



▲▶津波避難デッキ(全景と歩道)

問 復興推進課都市基盤復興係 ☎355-6593