



地元説明会の状況

都市計画道路：八幡築港線が復興道路として整備 ①

仙台市と塩竈市を結ぶ都市計画道路：八幡築港線（通称：産業道路）。現在、多賀城市との市境から貞山大橋付近まで4車線化工事が行われておりますが、残る未整備区間についても県の復興交付金事業として整備が決定し、今後の整備方針やスケジュールについて7月26日（木）、27日（金）に中の島地区、舟入地区を対象に地元説明会が開催されました。

■ 4車線に拡幅

地元説明会には両日で約70名が参加。仙台土木事務所から、現在の2車線から4車線（幅員：30m）に道路が拡幅される計画であること、災害時の緊急輸送路や避難路として防災機能の強化について説明がありました。

■ 冠水対策

今後は現地測量、道路設計を進め、詳細がまとまった段階で再度、説明会が開催される予定です。
また、高潮や大雨などにより、道路冠水が発生していることから、暫定整備として右図の区間の道路嵩上げ工事について説明がありました。嵩上げ工事は10月から来年3月までの工期で実施される予定です。



公共施設の災害復旧 ②

東日本大震災により多くの公共施設が被災しました。定住促進課ではこれまで、マリンゲート塩釜や市営住宅などの復旧を進めてきました。

現在、清掃工場・市役所本庁舎の改修、藤倉児童館の建て替え、保健センターへのエレベータ設置などに取り組んでいます。



市役所本庁舎



清掃工場煙突



藤倉児童館




保健センター

道路災害復旧の進捗状況 ③

■道路関係

市内の道路(路面)は、東日本大震災により大きな被害を受けました。昨年度の災害査定により、路面復旧181箇所の復旧費用として約21億円が認められました。

このうち、右図の103件については事業に着手、又は復旧を完了しています。



■路面の被災復旧

平成23年12月末に災害査定が完了し、順次、道路災害復旧工事を進めております。地域の皆様に渋滞、騒音などのご不便、ご迷惑をおかけしておりますが、震災復興・復旧のため、ご協力をよろしくお願い致します。

	道路復旧事業		
	23年度	24年度	計
予算額(億円)	10.4	10.5	20.9
道路関係(件)	129	52	181
発注済数(件)	103		
発注率(%)	56.9		—

下水道災害復旧の進捗状況 ④

■予算額(千円)

年度	平成23年度	平成24年度	計
予算額	1,842,282	3,386,700	5,228,982

■管渠施設復旧工事

(8月1日時点)

新浜町・藤倉・北浜・港町等

年度	平成23年度	平成24年度	計
件数(復旧延長)	8件(約1.6km)	13件(約6.0km)	21件(約7.6km)
発注件数	8件	10件	18件

■ポンプ場施設復旧工事

「雨水ポンプ場」は、9箇所のうち8箇所で復旧済み。「汚水ポンプ場」は、7箇所のうち3箇所で復旧済み。その他のポンプ場は仮設盤等で稼働しています。

■被災・復旧状況



下水道管渠内浸入水(海岸通地区)



マンホールの段差(新浜町地区)



ポンプ場操作盤の嵩上げ(宮町地区)

問い合わせ先 : ① 都市計画課 022-364-2510
 : ② 定住促進課 022-364-1126
 : ③ 土木課 022-364-1118
 : ④ 下水道課 022-364-2193

HP <http://www.city.shiogama.miyagi.jp/>

