

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成28年度～平成31年度)

平成30年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	子育て支援施設敷地関連取得事業	事業実施主体	備 考
塩竈市	84	◆B-3-1-1	子育て支援施設敷地関連取得事業	塩竈市		
項 目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備 考
【基幹事業B3-1】 設計		基本設計 → 実施設計				
【基幹事業B3-1】 工事			整備工事 → 内装・検査			
【効果促進事業】 保留床(敷地・床)取得			第21回申請 額確定 → 取得協定手続			
その他 (事務手続等)	予算措置 (設計)	事業申請	予算措置(保留床・工事) 完成引渡	事業開始準備		H32.4事業開始
新浜町保育所 廃止手続		議会・保護者説明 新のびのび塩竈っ子プラン中間見直し		廃止手続		H32.3末廃止
【関連事業D16-1】 海岸通地区震災復興市街 地再開発事業		6月 入札不調	再入札3月 5/10契約(予定)			H29.6月の工事発注が不調。 H30.3月に再入札、5月10日1番地区契約締結(予定)
【関連事業D16-1】 海岸通地区震災復興市街 地再開発事業(全体工期)			住宅棟(23ヶ月) 事務所棟(8ヶ月)	駐車場棟(7ヶ月)		工事工程については、受注業者と協議の上、確定。行程(案)を記載