

長い間住み慣れた土地で、  
安心した生活をいつまでも送れるように



震災復興推進局

## 復興事業の進捗状況について

### 1. 災害公営住宅整備事業（北浜地区・錦町東地区）

9月に清水沢地区の災害公営住宅が完成し、塩竈市の災害公営住宅整備事業は、残り2地区となりました。いずれも今年度内の完成を予定しており、これで市内9地区の計画戸数390戸全てが整備されることとなります。

【北浜地区】



▲平成29年3月完成予定  
(5階建 31戸)  
現在は、内外装の工事を進めています。  
1階部分はピロティ形式となる施設です。

【錦町東地区】



▲平成29年3月完成予定（6階建 70戸）  
現在は、内外装の工事を進めています。

〈お問合せ〉  
塩竈市震災復興推進局復興推進課  
住宅基盤復興係（電話 355-6596）

### 2. 藤倉二丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業

4月の7件、9月の4件に続き、11月で10件の引き渡しが行われます。区画全体についても年度内に全ての引き渡しが完了する予定となっています。水道や下水道等 関連整備も鋭意進めており、地域の皆さまには工事でご迷惑をおかけしておりますが、一刻も早い完成を目指して事業に取り組んでまいります。



▲宅地の造成状況  
4月・9月に引き渡された11件は2件が建築済、4件で建築中です。



▲宅地の造成状況  
中央には公園が整備される予定です。

〈お問合せ〉  
塩竈市震災復興推進局復興推進課  
都市基盤復興係（電話 355-6593）