

塩釜ガス体育館駐車場仮設プレハブの解体が始まります

塩釜ガス体育館駐車場にありました応急仮設プレハブ住宅につきましては、4月10日をもって全ての入居者が退去されましたことから、下記の内容にて解体が始まります。

記

●塩釜ガス体育館応急仮設プレハブ解体工事（23戸）

- ①請負業者：港都設備株式会社
- ②請負金額：12,852,000円（税込）
- ③工期：平成29年4月19日～平成29年6月30日
- ④工事内容：仮設施設解体工事
 - ・内装解体工事一式
 - ・躯体解体工事一式
 - ・基礎・土間解体工事一式
 - ・外構工事一式
 - ・電気設備解体工事一式
 - ・機械設備解体工事一式

現在は解体に向けた準備を行っており、プレハブ住宅の解体はGW明けに本格的に始まり、6月下旬までに解体撤去します。

解体工事が終了した後は敷地に碎石を敷き整地し、7月下旬から開催される「全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文2017）」の百人一首及び、全国高等学校総合体育大会（南東北インターハイ）の少林寺拳法競技の会場となっている塩釜ガス体育館の駐車場として利用します。

【参考】各プレハブ仮設住宅の供与期間一覧

団地名		整備戸数	供与期間		所有者
			開始日	満了日	
伊保石 ステーション	1期	60	H23.4.28	H29.4.27	宮城県(リース物件)
	2期	48	H23.5.10	H29.5.9	宮城県(リース物件)
	3期	12	H23.6.9	H29.6.8	宮城県
	4期	15	H23.7.4	H29.7.3	宮城県
塩釜ガス体育館駐車場		23	H23.6.2	H29.6.1	宮城県
浦戸地区	桂島	21	H23.6.24	H28.3 解体完了	宮城県
	寒風沢	12	H23.6.28	H28.12 解体完了	宮城県
	野々島	15	H23.7.8	H27.8 解体完了	宮城県
計		206			

※伊保石ステーションについては年度内解体に向け、今後宮城県と協議します。