

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計 画 の 名 称	塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画
	計 画 策 定 主 体	塩竈市
	対 象 市 町 村	塩竈市
	計 画 期 間	平成25年度～平成29年度
	計 画 の 目 標	・海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し市民の生命・財産を守る。
	評 価 の 指 標	・塩竈市内野野島1地区において、海岸保全施設を整備し背後用地4.54haを津波・高潮等の被害から防護する。
	対 象 事 業	海岸保全施設整備事業（高潮対策） 1地区

事 後 評 価	1 交付対象事業の進捗状況							
	平成25年度から5年間で海岸保全施設を整備することを目的とした本計画に基づき事業を開始したが、防潮堤の高さ等について地元調整や、工事の入札不調等に時間を要し、期間内での完成に至らなかった。							
	2 事業効果の発現状況							
	事業着手したものの、完成に至らなかった。引続き第2期計画で整備を進める。							
	3 成果目標の目標値の実現状況							
		定量的指数	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率 (%)	備考
		背後用地4.54haを津波・高潮等の被害から防護する	浸水防護面積	ha	4.54	0	0	継続地区は未達成かつとし、次期計画へ位置付けのうえ実施中
4 今後の方針								
<p>今後は、塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画（第1期）（平成25年度～29年度）を引き継ぐ塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画（第2期）（平成30年度～令和2年度）において、海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防護し、住民の生命・財産を守る。</p>								