

農山漁村地域整備計画 事後評価調書

計 画 概 要	計 画 の 名 称	塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画	
	計 画 策 定 主 体	塩竈市	
	対 象 市 町 村	塩竈市	
	計 画 期 間	平成30年度～令和2年度	
	計 画 の 目 標	・海岸保全施設の整備により、津波・高潮等による被害を防止し市民の生命・財産を守る。	
	評 価 の 指 標	・塩竈市内野野島1地区において、海岸保全施設を整備し背後用地4.54haを津波・高潮等の被害から防護する。	
	対 象 事 業	海岸保全施設整備事業（高潮対策）	1地区
	全 体 事 業 費	60,000千円	

事 後 評 価	1 交付対象事業の進捗状況						
	塩竈市浦戸地区海岸保全施設整備計画（第1期：H25～H29）を引き継ぐ本計画（第2期：H30～R2）に基づき事業を開始したが、防潮堤の高さ等について地元調整や工事の入札不調当に時間を要し、1年繰越を経て令和4年1月25日に完成した。						
	2 事業効果の発現状況						
	海岸保全施設の防潮堤を整備することにより、背後用地4.54haを津波・高潮の被害から防護された。						
	3 成果目標の目標値の実現状況						
	定量的指数	指標項目	単位	目標値	実績値	達成率 (%)	備考
	背後用地4.54haを津波・高潮等の被害から防護する	浸水防護面積	ha	4.54	4.54	100	目標達成
4 今後の方針							
<p>今後は、野野島漁港海岸長寿命化計画により健全度を点検評価し、必要な予防保全に努め、事業効果の継続的な発現を図る。</p>							