

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】第一小学校

【点検実施日時】令和6年9月10日(火) 13:15 ~

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	・体育館側の校門から出た右方向への道路。校門から、突き当たりのT字路まで。 (児童は登下校時、体育館側の路側帯を通学)	・道幅が狭く、塀があるため交差点付近は見通しが悪い。登校時は車両の交通制限があるが、下校時は、道幅が狭いことから車両と児童との接触が心配される。	・徐行、最徐行の表示はあるが、車のスピードは抑えられていない。また、突き当たりのT字路には「一時停止」「止まれ」の表示や標識は無く、停止線もない。車が止まる表示や停止線が必要。			・引き続き注意喚起	
2	・山本商店から勝商店までの道路。	・道幅が狭く、塩釜高校の登下校生徒や自転車利用の生徒と重なり、加えて車両も通過する。特に塩釜高校入り口付近は、一方通行になっていないため、両方向の車両が行き交うことから、車両と児童との接触が心配される。	・現在、危険箇所付近の電柱に「通学路につき最徐行」の表示があるが、他数カ所にも必要。下校時は背後から車が走ってくるので、複数表示が必要。			・引き続き注意喚起	・走行車に注意を促す表示を検討。
3	・タマガワ薬局から塩釜高校へ向かう坂道の突き当たり。その先車両が勝商店から塩釜高校西キャンパスに向かう一方通行の狭い道路。	・坂道を登り切ったT字路に「止まれ」の標識はあるが、停止線は見えない。右折してすぐ勝商店を左折するとき、登校中の児童との接触が心配。道幅が狭く、児童の登校の様子が見えづらい。	・T字路「止まれ」の標識のところに停止線が必要。また右折後すぐの左折の場所にカーブミラー等があると、車両から児童がいることが確認しやすい。	・停止線の引き直し	・塩釜高校に向かう一方通行道路(勝商店側)にグリーンベルトを延長することを検討。		

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】第二小学校

【点検実施日時】令和6年9月12日(木) 15:15 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	清水沢ローソン前交差点	・ローソン前と塩釜ガス体育館前は余裕があるが、その向かい側は歩道が狭く信号待ちの際危険である。	・昨年度末不審者対応もしていただきました。 ・体育館工事が始まり、関係者対応していただければありがたいです。		・ローソンからの横断歩道の位置を西側に移動、南側の歩道をやや広げることを検討。		
2	藤倉1丁目の道路	・道路が広がってから、スピードを出す車が多くなり、横断する際は注意が必要である。 ・愛鳥の森より通学路に樹木がはみ出ている。台風の際は木が折れて危険である。	・T字路にも関係しますが、架線橋の工事が始まります。工事の時には、誘導員がつきます。		・樹木の伐採は対応済。		
3	梅の宮神社のY字路交差点	・登下校時、庚塚、清水沢、千賀の台地区等の約300名の児童が道路を横断する際、横断歩道がなく、大変危険である。交通安全サポーターからも強い改善要望がある。	・出入口部分に「通学路」の表示をする。 ・一時停止の表示を設置 ・上記が無理な場合は看板をつける約束でした。	・止まれの停止線の引き直し。			通学路表示の設置を検討。
4	梅の宮24付近のT字路	・二小から梅の宮神社に通じる道路に対して、脇から出てくる道路にカーブミラーはあるが、一時停止の標識や停止線はない。見通しが悪く、出会い頭の事故が起きた場合、登下校中の児童が巻き込まれる可能性があり、大変危険である。	・出入口部分に「通学路」の表示をする。 ・一時停止の表示を設置 * 4も含め3本の合流がありますが、いずれにも一時停止の表示はありません。 ・架線橋の工事が始まります。トラック等がある場合は、誘導員を配置して下さる約束です。		・T字マークの検討。		

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】第三小学校

【点検実施日時】令和6年9月12日(木) 10:00 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	貞山通3丁目 貞山橋階段下	日陰で運転手から歩行者が見えにくい。	階段を降りた箇所に横断歩道があるとよい。	・歩道がないので横断歩道の設置は難しい。			
2	花立町 校舎正門から「みみはなのどクリニック」にかけて	路側帯の白線が消えている部分が多く、運転手、歩行者ともに意識しにくい。	白線の塗り直し		・対応済		
3	錦町「同和興業」から「ギフトショップすずこ」までの細道	グリーンベルトの塗装が消えかかっており、歩行者、ドライバーとも意識しにくい。交通量も比較的多い。	塗装の塗り直し		・年度内に水道工事があり、その際に塗り直すことになっている。		
4	45号線 仙台方面から舟入方面に向かって	幹線道路となっておりガードレールがない。(以前、舟入方面から仙台方面に向かっては、ドライバーに注意を促すポールを設置してもらったが、反対方面へは行われていない。)	ポールの設置				・仙台河川事務所に電話で確認。今後対応する予定とのこと。(3月現在対応済)
5	45号線 仙台方面から舟入方面に向かって	空き家と思われる中華料理屋がある。店入り口付近のレンガ床が割れていたり、壁の破損を養生テープで補強していたりと、安全が確保されているとは言えない。	土地あるいは物件管理者への修理依頼				・市民課より所有者に通知を出す。

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】月見ヶ丘小学校

【点検実施日時】令和6年9月10日(火) 10:00～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	向ヶ丘ヘアーサロン・アリス前道路	白菊町から通学している児童がおり、道路の道幅も狭く、交通量も多いため、道路を横断するのが困難である。	・横断歩道の設置	・横断歩道の設置は難しい	・白線引き直し		
2	泉沢1丁目地内	道路の道幅が狭く、歩道も狭い。交通量が多いので、交通事故が起きる可能性が高い。電柱が歩道に立っているため歩行が困難である。	・通学路の標識設置や表示 ・道路両端（または片側）のカラー化	・上ったところのY字西側の停止線引き直し	・白線引き直し ・グリーンベルトの検討		
3	校門南を出てすぐのT字路	一時不停止の自家用車と児童の接触事故が想定される。（今年度、あやうく接触事故になる事案があった）	・減速、一時停止の表示（強化） ・道路に段差をつけて減速を促す				子供への注意喚起（飛び出し注意、左右確認）の検討
4	正門前道路	スピードを出す車が多く、児童の横断が危険。			ダイヤモンドの先に速度を落とすための段差の設置を検討。		送迎目的の駐停車禁止表示の検討

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】杉の入小学校

【点検実施日時】令和6年9月12日(木)13:15 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	松陽台入り口のファミリー マート前交差点	信号無視してくる車が多く、歩行者側が青になっ たと思って渡り始めると、車が右折してきてぶつ かりそうになった。歩車分離式はともよいが、 歩行者側の信号がすぐに青に変わるので、青にな るタイミングを少し遅くしてほしいと思う。	歩行者側の信号機が青にな るタイミングの見直し 警察による取り締まり	・信号の切り替えについ ては、6月に4秒追加す る対策を実施済 ・スクランブル化や横断 歩道2本分を渡る時間の 確保は不可。			
2	新浜・交番の裏	車がすれ違えない箇所があり、道もかなり狭い。 その先にT字路があるので、そこを子供が横断す るのも三方向を見て渡らなくてはいけないので危 ないと思う。	警察による巡回	・停止線の引き直しを行 う。	・T字マークの検討。		・将来的には宅地開発に より周辺に住む住民が増 加する可能性あり。横断 歩道の設置も必要に応じ て検討していく。
3	杉の入・旧生協から線路側に 向かう道路	横断歩道がなく、小中学生が車の間を横断 している。スピードを出す車も多い。	スクールゾーン等の注意喚 起看板の設置 横断歩道の設置	・横断歩道の設置は難し い。 ・速度超過の取り締まり は事故を招きかねないた め不可。			・ゾーン30区域に該当 している。
4	須賀・吉津 吉津集会所前の 交差点	街灯もなく夜は真っ暗。横断歩道もある が、暗くて危険。	街灯の設置				・街灯の設置について は、町内会長から防犯協 会への相談が可能。
5	藤倉・からす山の坂道	本来は車両通行禁止なのに、東塩釜駅への 抜け道になるため、自転車が降りることな く猛スピードで通学路に入ってくる。	警察による巡回	・定期的な巡回。			
6	通学路の民家	ブロック塀にひびが入っていて、今にも崩 れそうな状態（ロープで縛って止めてい る。）になっている。	民家であるので、注意喚 起。			・近付かないよう注意喚 起。	
7	新浜・ミニストップ前の横断 歩道	交通量が多いのに信号がない。歩行者がい るのに、なかなか車が止まってくれない。	信号機の設置	・県本部に報告をするが 設置は難しい。	・歩行者注意の路面標示 の検討。	・安全な横断が難しい場 合は、通学路の変更を検 討。	
8	青葉ヶ丘・かっぱ橋	水はげが悪く、滑りやすい。冬場は凍ったらなか なか溶けない。（←今年度転んで骨折した児童あ り。）また、電柱が歩道の真ん中にあり、歩道が 狭くなっていて危険。かなり錆びている。	可能な限り、修繕を。		・引き続き対応してい く。		

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】玉川小学校

【点検実施日時】令和6年9月10日(火) 14:15 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	玉川小学校北側道路	細い道だが交通量が多い。	通学路の白線、横断歩道、注意喚起標識等の常時のチェックが必要。スクールゾーンの標識が小さく気付きにくい。道路にもペイントするなどの表示がほしい。		・校舎反対側の通路にグリーンベルトを検討。		・スクールゾーンの表示を目立つものにすることを検討。
2	玉川1丁目伊藤用品店前	玉川利府線沿いは横断歩道がない。母子沢から下りてくる車道の停止線が消えている。自転車の通行量多い。	母子沢から下りてきたところに「とまれ」の停止線を。玉川利府線沿いに横断歩道を。	・今年度中に停止線の修復を行う。			
3	大日向変則六叉路	朝の交通量が多く、通勤時ということもありスピードを出している車が多い。道幅の狭い通りもあり、歩行者と接触する危険がある。	路面にハンプを施し、運転者の注意喚起をしてほしい。または、路面に大きく注意喚起の文字を書くなど。		・大日向住宅脇の白線引き直し。グリーンベルト検討。		
4	玉川1丁目野田の玉川碑前丁字路	塩竈と多賀城を結ぶ幹線道路であり、交通量が多い。丁字路付近は上下線とも緩いカーブになっており自動車の運転手からの見通しも悪い。	減速や通学路であることを促す表示があれば、運転手への意識付けになる。停止線などの白線が消えかかっている。				・県道のため、仙台土木事務所に相談。

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】第一中学校

【点検実施日時】令和6年9月10日(火) 9:00 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	宮町7 塩竈神社 第二駐車場前の道路	・坂を登りきった車がスピードを出したまま、急に道幅の狭まったカーブに入る地点であり、登下校中の生徒が密集しやすい箇所。 ・対向車同士が鉢合わせになり、衝突事故が発生しやすい場所でもある。	・道路にカラーペイント塗装等を行い、歩行者用エリアの確保 ・道路にカラーペイント塗装等を行い、車が一時停止または徐行して注意を払ってもらう		・学校前道路の白線塗り直し ・グリーンベルトの検討 ・上りに「歩行者注意」、下りに「速度注意」の路面標示を検討		
2	石堂10 泉塩釜線への抜け道	・道路の道幅が非常に狭く、カーブもあり見通しが悪い。抜け道のため、交通量もある。	・最徐行して運転してもらうような標識の設置		・グリーンベルトの塗り直しの検討	・引き続き注意喚起	
3	今宮町1	・塩釜ガス体育館に向かう道幅の狭い坂道。	・最徐行して運転してもらうような標識の設置 ・道路にカラーペイント塗装等を行い、歩行者用エリアの確保		・下りに「速度注意」の路面標示を検討 ・歩者分離対策（鉄板をコンクリート、グリーンベルト）検討		

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】第二中学校

【点検実施日時】令和6年9月12日(木) 9:00 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	越の浦一丁目の二重踏切	・二重踏み切りがあり、交通量も多い。自転車が歩道を走る。 ・雨天時に浸水の恐れあり。	・車道と分離した歩道設置 ・W踏切前の道路の冠水防止対策		・冠水防止対策については、下水道課よりJRに交渉中。 ・横断歩道のカラー舗装化を検討。		
2	千賀の台通称 Z 坂	・歩道と車道の境目のラインがない。 ・雪や凍結時危険。 ・大雨時の土砂崩れの恐れあり。 ・薄暗い。	・歩道の確保		・融雪剤を撒いて対応している。	・危険な場合は、通学路の変更も検討。	・薄暗さ解消のため街灯の設置については、町内会長から防犯協会への相談が可能。
3	吉津隧道	・歩道が狭く、すれ違う際に人と人、人と自転車（人が引く）が接触することが考えられる。 ・昼間でも隧道内が薄暗く、防犯上の懸念がある。	・防犯カメラの設置		・トンネル内のLED設置を担当した部署の確認。 ・（明るくするために）トンネル内の清掃を検討。		・防犯カメラの設置は町内会長から市民課へ依頼することが可能。
4	県道利府中インター線における塩竈市石田のT字路	・新設された道路であり、信号が未設置である。 ・しおりトンネル方向から右折する車が徐行せず交差点に進入する様子が見られる。	・信号機の設置	・県本部に要望をしているが設置は難しい。			

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】第三中学校

【点検実施日時】令和6年9月12日(木) 11:00 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	学校西側の交差点	・塀があるため見通しが悪く、車両用の停止線が交差点と近いので、車と接触しやすい。	・道路の構造上、停止線の移動や横断歩道の設置は困難だという返答を頂いている。該当箇所を通る生徒への注意喚起を引き続き行っていく。				・多賀城市の市道のため、塩竈市としての対応はできない。
2	錦町から中学校までの市道（塩竈市、多賀城市）	・交通量が多い上、道幅狭く（歩道なし）、路側帯に電柱等があるために、歩行者は車道にはみ出してしまう。特に、傘をさして歩く場合は大変危険である。	・改善が難しい箇所であるため、生徒には危険回避のため並列歩行をしないよう注意喚起を行っているので、これを継続していく。				
3	新富町から中学校までの市道（塩竈市、多賀城市）	・交通量が多い上、道幅狭く（歩道なし）、路側帯に電柱等があるために、歩行者は車道にはみ出してしまう。特に、傘をさして歩く場合は大変危険である。 ・観月山公園近くのブロック塀が歩道に倒れてくる危険がある。	・一部小学校の通学路緑色ゾーンと重複しており、生徒はそこでの通行ルールを守りながら登校を行うようにしている。引き続き安全な通行についての注意喚起を行っていく。 ・ブロック塀が新たに崩壊したような箇所は見受けられない。安全確認を継続していく。		・市内のグリーンベルトについては一部補修を検討。	・近付かないよう注意喚起。	・市民課より、家主へ通知を出すことを検討。
4	新富町の通学路を照らす防犯灯	・老朽化した木の電柱であり、倒壊の危険性も高まってきている。 ・旧式の照明のため薄暗く、夕方から夜間にかけて、防犯上の危険性が危惧される。	・倒壊する前に、金属製の電柱に立て替えるとともに、LEDの照明にして、防犯効果を高めたい。 ・個人の善意により自宅の敷地内に立てられている防犯灯だが、付近には防犯灯が無く、貴重な設置場所となっている。		各課に持ち帰り検討。		町内会長（コミュニティスクール委員長）より現状の説明を受ける。

令和6年度 通学路合同点検実施後対策一覧

【学校名】玉川中学校

【点検実施日時】令和6年9月12日(木) 14:15 ～

No.	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容	改善要望の内容	各機関による対策の検討内容			
				塩釜警察署	市土木課	学校	その他
1	権現堂9－7から玉川中学校南口までの細い市道	・道幅が狭く、屈曲した道路のため見通しが悪い。新しい住宅が多く、朝夕の自動車の通行が多い。	定期的な見守り（学校も継続）			・定期的な見守り。	
2	大日向地区のカットハウスビートル前から母子沢町入口までの市道	・道幅が狭い坂道で、見通しが悪く交通量が多い。グリーンベルトや車道と歩道を分ける縁石もない。	定期的な見守り（学校も継続）		・道が狭いため白線やグリーンベルト等の対応は難しい。	・安全確保のため、通学路の変更も視野に検討する。	