

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成29～31年度)

令和元年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No.81,82	事業番号	D20-7,8	事業名	避難道路本町地区整備事業(整備費、用地費)								事業実施主体	塩竈市
項目	平成29年度				平成30年度				平成31年度				備考		
	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
法定手続き・許認可等		●第19回交付金申請													
用地交渉		用地交渉			土地引き渡し										D-20-8 (用地費)
測量(現地測量)															
不動産鑑定評価等 道路設計・用地測量				詳細設計					詳細設計						D-20-7 (整備費)
分筆登記 所有権移転登記等															
工事															
その他(占用物件移設等)								電柱移設					電柱移設		D-20-8 (用地費)

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31)

関係地権者に対して用地買収にともなう了承に2か月の遅延が生じるとともに、用地買収範囲の確定に7ヶ月の日数を要したことにより事業期間の延伸を行うもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成31年度)

令和元年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	51	事業番号	D-21-3	事業名	新浜町一丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市		
項 目		平成24年度			平成25年度		平成26年度		平成27年度		備 考
法定手続き・許認可等						→ 建築確認申請					
地域等の合意形成				→		工事進捗状況等の情報提供					→
調査・測量・設計				→ 詳細設計		→ 設計積算					
用地買収											
工事				ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)							→ H28.3工事完了
その他(議会等)				→ 債務負担行為設定		→ 契約案件上程					

項 目	平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度			備 考		
宮城県建設工事審査会						開口部の設置 (第17回申請)						● H31.1調停案 (第14回審査会)		議会上程 → 調停内容確認 → 調停書締結 → 支払、事業完了 (第24回申請)	6月議会上程 6月末調停書締結 7月調停内容確認検査 7月末支払、事業完了

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31) H30末執行率100%

宮城県建設工事紛争審査会の審理により、事業期間終期を変更するもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成26～31年度)

令和元年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

交付団体	塩竈市	No. 78	事業番号	C-5-7	事業名	新浜地区漁業集落防災機能強化事業	事業実施主体				塩竈市		
項目	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		備考
第11回 復興交付金交付決定			●交付決定										
地域等の合意形成			●工事説明	→									
調査・測量・設計	●実施設計		→										
第一工区工事			●排水工・舗装工	→		→		→					
第二工区工事								→	→				平成29年6月 下水道課との工事調整終了
												●完了	

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31) H30末執行率99.7%

側溝の布設に伴い地下埋設物(汚水管渠)が判明、詳細設計を進めるなかで把握出来たもの。施設管理者との調整および切り直し工事等に不測の日数を要したことから、事業期間の終期を変更するもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成31年度)

令和元年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	52	事業番号	D-21-4	事業名	港町二丁目地区下水道事業	事業実施主体	塩竈市										
項目	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		備考		
法定手続き・許認可等	→ 道路及び港湾管理		→ 建築確認申請																
地域等の合意形成	→		→ 工事進捗状況等の情報提供		→ 工事進捗状況等の情報提供		→		→		→		→		→				
調査・測量・設計	→ 基本設計・測量等		→		→		→		→ 詳細設計 建物調査		→ 詳細設計		→		→				
用地買収					→ 用地買収		→ 用地買収		→ 分筆業務		→ 境界標設置業務・用地買収		→ 建物補償		→		A=約3,500㎡		
工事			→ ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)		→ ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気)		→ 貯留管工事		→ 貯留管工事		→ 付帯工事		→ 付帯工事		→ 付帯工事(植栽復旧工事)		→ 付帯工事(植栽復旧工事)		<ul style="list-style-type: none"> ・ポンプ場工事 (契約額C=2,345,082千円) ・ポンプ場工事(土木・建築・機械・電気) (契約額C=2,366,565千円) ・貯留管工事 (契約額C=2,039,040千円) ・貯留管工事 (契約額C=2,386,285千円) ・付帯工事 H29.2工事完了 H29.6工事完了 ・H27.5 シールド上障害物出現により、対策工法を検討。障害物撤去工を追加。 ・付帯工 植栽復旧工事 中低木植栽工「ウタ」ツツジ 700本 張芝工 3,800㎡
関連工事									→ 中の島公園災害復旧工事(宮城県)		→ 中の島公園災害復旧工事(宮城県)		→		→		<ul style="list-style-type: none"> ・中の島公園災害復旧工事(宮城県) ~ 平成31年3月竣工 		
その他(議会等)	→ 債務負担行為設定		→ 契約案件提案		→ 契約案件提案		→ 契約案件提案		→ 変更契約案件提案		→		→		→				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31) H30末執行率98%

他工事(中の島公園災害復旧工事(宮城県)との施工時期が1年遅れたため、事業期間終期を変更するもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成31年度)

令和元年6月時点

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	No.	事業番号	事業名	事業実施主体							備考		
塩竈市	53	D-21-5	中の島地区下水道事業	塩竈市	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
法定手続き・許認可等			港湾管理者協議										
地域等の合意形成			工事進捗状況等の情報提供										
調査・測量・設計			基本設計・測量等 詳細設計										
用地買収			支障移転	分筆業務	用地買収	境界標設置業務・用地買収							用地については宮城県からの買取要望箇所。(吐出水槽及びボックスカルバート部。)支障移転については、NTT、電力、ガス、水道。
工事			放流渠工事					放流渠工事に伴う舗装復旧工事		環境整備工事		環境整備工事	・環境整備工事 整地工 一式 側溝設置工 U300 約100m 立入防止柵設置工 約100m 舗装工 約950㎡ (用地買収した敷地内の環境整備を図るもの。)
関連工事								中の島公園災害復旧工事(宮城県)		中の島公園災害復旧工事(宮城県)			・中の島公園災害復旧工事(宮城県) ～平成31年3月竣工
その他(議会等)			債務負担行為設定 契約案件提案					変更契約案件提案	工事説明会		工事説明会		

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31) H30末執行率95%

他工事(中の島公園災害復旧工事(宮城県))の施工時期が1年遅れたため、事業期間終期を変更するもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成31年度)

令和元年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	59	事業番号	D-21-6	事業名	北浜地区区画整理関連下水道事業(雨水)	事業実施主体	塩竈市
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考
法定手続き・許認可等		●都市計画決定 ●事業認可		●事業計画変更(第1回変更) ●事業計画変更(第2回変更)			●事業計画変更(第3回変更)	●事業計画変更(第4回変更) ●事業計画変更(第5回変更) ●事業計画変更(第6回変更)	都市計画決定:H24.11.12 事業認可:H25.4.16 事業認可(第1回変更):H26.6.2 事業認可(第2回変更):H28.3.18 事業認可(第3回変更):H30.1.24
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可) ●審議会発足		仮換地指定	使用収益の開始				
調査・測量・設計			換地設計・実施設計	街区点測設	街区・画地出来形確認測量、換地設計変更等				換地計画 ●換地処分
用地買収		減価補償用地買収	建物移転						
工事					下水道工事				<ul style="list-style-type: none"> ●平成30年度～31年度事業 下水道本管工事 一式 管布設工 VU φ 300 L=141.4m 管布設工 HP φ 600 L=20.9m ホックスカルパート据付工 □800×500 L=29.5m マンホール設置工 3基 ●その1工事 H30.10 工事契約締結 ●その2工事 H31.3 契約締結
関連工事					供給施設整備				
					宅地造成工事・道路整備				
					宅地造成工事・道路整備				

(注)上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注)同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注)平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30 →H31) H30末執行率95%
 地下埋設物の撤去作業等に不測の時間を要したことにより、事業期間終期を変更するもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成25年度～平成31年度)

令和元年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	60	事業番号	D-21-7	事業名	北浜地区区画整理関連下水道事業(汚水)	事業実施主体	塩竈市	
項目	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	備考	
法定手続き・許認可等		●都市計画決定 ●事業認可	●事業計画変更(第1回変更)	●事業計画変更(第2回変更)			●事業計画変更(第3回変更)	●事業計画変更(第4回変更)	●事業計画変更(第5回変更) ●事業計画変更(第6回変更)	都市計画決定:H24.11.12 事業認可:H25.4.16 事業認可(第1回変更):H26.6.2 事業認可(第2回変更):H28.3.18 事業認可(第3回変更):H30.1.24
地域等の合意形成		●事業計画説明会(認可) ●審議会発足	仮換地指定		使用収益の開始					
調査・測量・設計			換地設計・実施設計	街区点測設		街区・画地出来形確認測量、換地設計変更等		換地計画	●換地処分	
用地買収			減価補償用地買収	建物移転						
工事					下水道工事	下水道工事	地下埋設物状況確認 コンクリート構造物撤去 電カケーブル 移設協議・移設	実工事(実工)		・平成30年度～31年度事業 下水道本管工事 一式 管布設工 PRP φ200 L=208.6m マンホール設置工 7基 ・その1工事 H30.10 工事契約締結 ・その2工事 H31.3 契約締結
関連工事					供給施設整備	宅地造成工事・道路整備	宅地造成工事・道路整備			

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31) H30末執行率96%

地下埋設物の撤去作業等に不測の時間を要したことにより、事業期間終期を変更するもの。

(参考様式)

塩竈市復興交付金事業計画 復興交付金事業等工程表(平成28年度～平成31年度)

令和元年6月現在

※本様式は1-2①・②に記載した事業ごとに記載してください。

直接交付先	塩竈市	No.	64	事業番号	◆D-21-6-1	事業名	北浜地区区画整理関連下水道排水効果促進事業	事業実施主体	塩竈市				
項目	平成28年度			平成29年度			平成30年度			平成31年度			備考
工事													
関連工事 (下水道災害復旧工事)													
その他(議会等)													

(注) 上記項目について、実施予定時期を矢印で示してください。(なお、項目に該当するものがない場合は当該項目は記載する必要はありませんが、他の項目があれば、適宜書き換えて記載してください。)

(注) 同一項目で複数の記載事項がある場合はずらして記載してください。

(注) 平成24年度末までに終わらないものや、それ以降に実施するものについては、備考欄に終了時期や実施時期を記載してください。

※事業期間変更理由(終期H30→H31) H30末執行率87.5%

他工事(下水道災害復旧事業)との施工時期の調整及び入札不調により、事業期間終期を変更するもの。