

①事業名	平成23年度塩竈市情報通信基盤災害復旧事業				
②特定被災地方公共団体名	塩竈市	③所管部署	市民総務部財政課		
④連絡先:TEL	22 - 355 - 5782	E-mail	gyoukaku@city.shiogama.miyagi.jp		
⑤事後評価実施時期	平成 30年 8月				
⑥公表方法及び時期	https://www.city.shiogama.miyagi.jp/ 平成30年8月31日公表				
事業概要	⑦復旧実施期間	平成 24年 10月 11日 ~ 平成 25年 2月 6日			
	⑧予算年度	平成 24年度	⑨総事業費(千円)	23,835千円	
	⑩補助対象事業費(千円)	23,835千円	⑪補助金額(千円)	15,890千円	
	⑫復旧対象地域	塩竈市の浦戸地区(桂島、野々島、寒風沢島)			
	⑬条件不利地域	離島(浦戸地区・桂島、野々島、寒風沢島)			
	⑭事業内容				
	<p>塩竈市浦戸地区は、地理的条件(離島)、過疎・高齢化等の事由により、民間事業者のブロードバンドサービス(従来のインターネット通信と比較して、より広域的・高速通信を提供する回線やサービスの総称)が提供されておらず、本土との間で情報通信格差が生じていたため、平成21年度地域情報通信基盤推進交付金を活用し、無線通信を利用した情報通信基盤の整備を実施した。</p> <p>しかしながら、東日本大震災に伴う津波により甚大な被害を受け、現在、ほぼ全域においてサービスを利用できない状態となっているため、無線通信による高速情報通信網を速やかに復旧し、地域の生活利便性の向上、地域経済の発展へと繋げることを目的とする。</p> <p>塩竈市浦戸地区において、津波により被災した情報通信設備の復旧を行い、無線通信を利用したブロードバンドサービスの提供を再開する。</p>				
	再開するサービス	BB		CATV	
	⑮サービス再開日	平成 25年 4月 1日		平成 年 月 日	
	⑯運営方式	公設民営(IRU)			
⑰契約先	関西ブロードバンド株式会社				
⑱指標	復旧計画時の目標	実績	復旧計画時の目標	実績	
	年度	初年度~最終	H29年度末	初年度~最終	H29年度末
<small>*地域情報通信基盤推進交付金、新世代地域ケーブルテレビ施設整備事業の復旧(BB,CATV)</small>	地域インターネットの復旧(BB)				
(復旧地区の)世帯数	システム利用可能数	234世帯	181世帯		
加入世帯数	システム利用数	24世帯	13世帯		
加入率(%)	システム利用率(%)	10.3%	7.2%	% %	
⑲評価及び課題(課題に向けた今後の取組み等)	<p>東日本大震災により被害を受けた情報通信基盤を早急に復旧させたことにより、震災の影響によって一部の地区において発生していた情報通信格差是正を図ったことは評価できるものの、5年経過した時点でも、津波による家屋流出・損壊により塩竈市本土などへ居住地を移した浦戸地区住民が存在したため、震災直近までの世帯数には戻らなかった。そのため、加入率についても、復旧計画時に掲げた指標が実績を上回ることができなかった。</p> <p>今後は更なる加入率向上に向けて、IRU先とともに連携を図り引き続き取り組んでいく。</p>				